

花蓮縣文化局 - 花蓮縣新建圖書館統包工程

114 年 9 月工作報告



主辦機關：花蓮縣文化局

專案管理廠商：梁貞誠建築師事務所、葉山銘建築師事務所

承攬廠商：聚全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所

中 華 民 國 1 1 4 年 1 0 月 3 日

## 目 錄

一、新建統包工程大事紀要.....	2
二、本月份執行工作項目.....	11
三、114年10月(次月份)預定工作項目.....	17
四、本月預定進度與實際進度之比較.....	18
五、本月人員出勤月報表.....	19
六、人力執行計畫表(含未來兩個月之人員使用計畫).....	20
七、人員之動員計畫與實際動員狀況之比較.....	21
八、重要期程管控.....	23
十、履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度之解決措施及趕工計畫.....	24

一、新建統包工程大事紀要

設計階段		
序	日期	接洽、簡報或重要公文往來等內容記錄
1	111/10/11	評選簡報會議(決標日)
2	111/10/11	契約簽訂日
3	111/10/12	評選結果發佈記者會
4	111/11/08	花蓮縣政府廉政採購平臺啟動儀式
5	111/11/08	第一次設計工作會議(機關、PCM、巨全&仲觀)
6	111/10/31	提送統包工程工作執行計畫書、初步設計計畫書、統包工程 BIM 工作執行計畫書&實施簽證執行計畫書
7	111/11/24	統包工程工作執行計畫書、初步設計計畫書、統包工程 BIM 工作執行計畫書&實施簽證執行計畫書 經機關同意備查
8	111/12/07	與機關視訊會議討論空間配置及需求
9	111/12/20	第二次設計工作會議(機關、PCM、巨全&仲觀，於仲觀辦公室)
10	111/12/29	提送地質鑽探及試驗工作計畫書
11	112/01/12	提送拆除計畫書
12	112/01/16	地質鑽探及試驗工作計畫書經機關同意備查
13	112/02/01	提送地質鑽探工程開工報告表
14	112/02/06	提送樹木移植計畫書
15	112/02/15	提送基本設計報告書及圖冊 & BIM 基本設計報告書圖
16	112/02/23	基設設計、需求討論視訊會議(機關、PCM、巨全&仲觀)
17	112/03/01	樹木移植工程開工
17	112/03/15	基本設計審查會議
18	112/03/29	第三次設計工作會議(機關、PCM、巨全&仲觀) (視訊會議)
19	112/04/18	「基本設計報告書圖」4/18 經 PCM 同意核定，並於 4/21 經機關同意備查
20	112/05/15	拆除執照申辦完成並領取
21	112/05/19	第四次設計工作會議
22	112/07/24	提送細部設計(含 BIM)報告書及圖冊
23	112/07/28	動土典禮
24	112/08/04	第五次設計工作會議
25	112/08/21	多功能展演廳、RFID、圖書館使用需求討論會議(與圖資料)

設計階段		
序	日期	接洽、簡報或重要公文往來等內容記錄
26	112/08/24	園區機電、空調、消防需求整合工作會議(與園區工務人員)
27	112/09/05	第一次細部設計書圖審查會議
28	112/09/27	第六次設計工作會議(線上)
29	112/10/04	第七次設計工作會議(線上)
30	112/10/27	發文提送修正後之細部設計報告書圖及預算(第一階段)第二版
31	112/12/22	提送細部設計第一階段修正二版(細部設計已修正為三個階段提送)
32	113/01/05	發文提送細部設計第一階段書圖(核定版)
33	113/02/01	提送細部設計第二階段書圖
34	113/03/05	PCM 細設審查意見及需求對照會議
35	113/03/22	建照變更設計(掛件)
36	113/04/25	提送細部設計報告書及圖冊第二階段第一次修正
37	113/05/08	提送細部設計第三階段書圖
38	113/05/27	第八次設計工作會議
39	113/06/13	提送細部設計報告書及圖冊第二階段第二次修正
40	113/07/17	第九次設計工作會議(實體)及第四次工程協調會
41	113/08/01	第十次設計工作會議(線上)
42	113/08/09	提送細部設計第二階段書圖核定版(含部設計第二階段書圖、規範及 BIM)
43	113/08/16	提送修正工作執行計畫書(第二版)
44	113/08/30	提送修正工作執行計畫書(第二版)修正一
45	113/09/06	第十一次設計工作會議
46	113/09/13	檢送修正工作執行計畫書(第二版)修正後核定版
47	113/09/22	檢送施工階段 BIM 成果報告書-興建工程地下層頂板勘驗完成
48	113/10/08	工作執行計畫書(核定後修正二版)-文化局同意備查
49	113/10/09	教育部工程施工查核，設計單位會同出席
50	113/10/11	細部設計報告書及預算書圖(第二階段)-文化局核備
51	113/10/26	「洄瀾校廉—活力青廉」大專院校職涯倫理廉政工作坊，設計單位會同出席
52	113/10/31	提供細部設計報告書及圖冊第三階段相關討論檔案
53	113/12/12	上梁儀式
54	114/01/21	辦理第 2 次變更契約(後續擴充)協議書稿

設計階段		
序	日期	接洽、簡報或重要公文往來等內容記錄
55	114/01/23	第十二次設計工作會議
56	114/02/12	第十三次設計工作會議
57	114/03/04	第十四次設計工作會議
58	114/04/09	檢送細部設計第三階書圖補充版
59	114/04/10	第十五次設計工作會議
60	114/04/22	檢送細部設計第三階書圖補充版-依 1140410 會議後修正
61	114/05/20	辦理「花蓮縣新建圖書館統包工程」案之室內裝修許可申請作業
62	114/06/02	檢送細部設計第三階書圖定案版
63	114/07/15	提送細部設計三階預算及差異表修正
64	114/07/29	提送細部設計三階預算及差異分析說明
65	114/08/08	提送細部設計三階預算及差異表修正
66	114/08/18	汙水下水道排水設備變更申請文件用印
67	114/08/20	提送細設三階預算及契約變更相關說明修正版
68	114/09/12	提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算初步整合版
69	114/09/24	汙水下水道排水設備變更申請文件用印
70	114/09/30	提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算整合版

施工階段		
序	日期	接洽、簡報或重要公文往來等內容記錄
1.	113/09/22	興建工程地下層頂板於 9 月 19 日勘驗通過
2.	113/10/01 至 03	山陀兒颱風花蓮縣停止上班上課
3.	113/10/04	113 年 7 月監造日報及施工日誌經補正同意備查
4.	113/10/04	113 年 08 月工程材料試驗報告(二)地下室結構體 BS 版混凝土) 同意備查
5.	113/10/04	南側地下室外牆施作 10CM 保護層施工圖，同意備查
6.	113/10/04	113 年 7 月 28 至 113 年 8 月 25 日，沉陷觀測及鄰房傾斜度報告，同意備查
7.	113/10/04	更換人員同意備查
8.	113/10/04	預定施工要徑圖，同意核定
9.	113/10/07	113 年 8 月工作報告，予以備查
10.	113/10/07	材料送審-鋁門窗材料，同意核定
11.	113/10/08	材料送審-管線(EMT 及消防用管)，同意核定
12.	113/10/08	材料送審-給水管線(不鏽鋼及被覆材)，同意核定
13.	113/10/08	工作執行計畫書(核定後修正二版)，同意備查
14.	113/10/09	教育部工程查核
15.	113/10/17	113 年第三季縮時攝影檔案，同意備查
16.	113/10/17	更換建築及機電品管人員，同意備查
17.	113/10/18	四級以上地震前七日內澆置混凝土建築物估成果報告表 2 份，同意用印
18.	113/10/23	出席 113 年 10 月 26 日，職涯倫理廉政工作坊，文化局圖書館，進行工程實地觀摩課程
19.	113/10/30	更換人員同意備查
20.	113/11/05	新建工程第 1 次估驗計價案，文化局准予核定
21.	113/11/05	有關更換專案經理、工地主任、機電品管人員及職業安全衛生管理相關人員 1 事
22.	113/11/05	有關辦理更換工地主任 1 事，文化局准予備查
23.	113/11/11	有關「113 年 8 月 25 日至 10 月 27 日沉陷觀測及鄰房傾度觀測報告表」，文化局准予備查
24.	113/11/11	有關 113 年 10 月 31 日「康納颱風」影響停班申請展延工期計 1 日，文化局准予核定
25.	113/11/12	有關「材料送審-鋼筋(四)-旭悅鋼鐵有限公司」，文化局准予核定
26.	113/11/15	有關辦理 113 年 9 月工作報告，文化局准予備查
27.	113/11/19	辦理 113 年 10 月工作報告，文化局准予備查
28.	113/11/27	有關辦理專案管理計監造作業之新建工程 113 年 9 月工作報告、監造日報及施工日誌，文化局准予備查
29.	113/11/27	有關更換建築品管人員 1 事，文化局准予備查

30.	113/12/02	有關提送「113年10月工程材料試驗報告(1樓柱筋及續接器、外梯01及地下1樓頂版混凝土)」，文化局准予備查
31.	113/12/06	有關因113年7月24日至25日「凱米颱風」不可抗力因素造成工程現場履約標的(已施作項目)破壞，申請不計工期計37日，文化局准予核定
32.	113/12/10	有關申報施工協力廠商之自來水甲等承裝業者，文化局准予備查
33.	113/12/17	有關統包工程施工階段(地下層勘驗完成)BIM檢核成果報告書，文化局准予備查
34.	113/12/10	有關訂於113年12月13日下午14時00分於工地現場進行鋼筋材料取樣
35.	113/12/19	檢送電氣設備(管線、配件)分項施工計畫修正一版乙份
36.	113/12/19	檢送消防設備(管線、配件)分項施工計畫(修正一版)乙份
37.	113/12/19	檢送給排水設備(管線、配件)分項施工計畫(修正一版)乙份
38.	113/12/19	檢送植筋膠材料送審資料
39.	113/12/23	檢陳送審資料-空調設備-東元機電股份有限公司資料乙份
40.	113/12/24	重新提送工地主任資格資料
41.	113/12/26	檢送第2期工程估驗計價
42.	113/12/27	重新提送整體品質計畫書(細部設計二階第一版)(第一次修正)
43.	113/12/30	重新提送建築品管人員資格資料
44.	113/12/31	有關更換工地主任1事，同意備查
45.	113/12/31	有關後續擴充決標公告1份
46.	114/01/03	新建工程第2次估驗計價案，同意核定
47.	114/01/03	有關更換建築品管人員1事，同意備查
48.	114/01/03	有關一樓頂版澆置計畫，同意備查
49.	114/01/15	有關「113年第四季縮時攝影檔案」，同意備查
50.	114/01/16	有關「材料送審-植筋膠-普連登有限公司」，准予核定
51.	114/01/16	有關114年春節安全維護計畫書，准予備查
52.	114/01/21	有關第2次變更契約(後續擴充)協議書稿1份
53.	114/01/24	有關「整體施工預定進度網圖第二版(後續擴充及細部設計二階)」，同意備查
54.	114/01/03	預計114年1月6日上午7時進行建築物地上一樓頂版澆置取樣
55.	114/01/08	有關2F柱筋及續接器鋼筋材料於1140110進行取樣
56.	114/01/13	有關2F牆筋鋼筋材料於1140114進行取樣
57.	114/02/04	檢陳第2次契約變更(後續擴充)議定書正本5份及副本6份。(聚)
58.	114/02/05	有關1140212第12次設計工作會議紀錄1份。(文)
59.	114/02/05	開會通知單「1140213(四)召開114年第24週專業技術協調會」。(梁)
60.	114/02/08	有關114年度統包商申請紀念日、節日及連續假期免計工期，同意核定。本案於113年2月7日開工，工期計850日，經核定展延及免計工期共計88日，其竣工日為115年9月1日。另將本次核計工期計載於同日施工日誌及監造日報表並修正預定竣工日。(文)

61.	114/02/08	開會通知單「1140212(三)召開第13次設計工作會議」。(文)
62.	114/02/10	有關提送一樓機電系統施工圖(機電、弱電、給排水及消防)(第一版)·同意備查。(文)
63.	114/02/10	有關新增職業安全衛生管理員及更換甲種職業安全衛生業務主管並提送人員相關資格資料。(聚)
64.	114/02/13	有關第2次契約變更(後續擴充)議定書正本2份。(文)
65.	114/02/21	開會通知單「1140224 召開114年2月份工程月會報暨第25週專技協調會」。(梁)
66.	114/02/21	重新提送整體品質計畫書(細部設計二階第一版)(第二次修正)。(聚)
67.	114/02/26	有關統包商新增職業安全衛生管理員及更換甲種職業安全衛生業務主管·同意登錄於標案管理系統·旨案統包商人員已補齊。(文)
68.	114/02/26	開會通知單「1140304(四)召開第14次設計工作會議」。(文)
69.	114/02/27	有關新增土建品管人員並提送人員資格資料。(聚)
70.	114/02/27	重新提送職業安全衛生計畫書(細部設計二階第一版)(第一次修正)。(聚)
71.	114.03.18	有關統包商提送職業安全衛生單位(人員)設置(變更)報備書·同意備查(文)
72.	114.03.19	有關統包廠商辦理提報更換土建品管人員·同意登錄於標案管理系統。(文)
73.	114.03.24	有關2F頂版澆置計畫同意備查(梁)
74.	114.04.02	有關提送之114年1月份工程材料試驗報告·審查通過·予以同意備查(文)
75.	114.04.02	有關施工架搭設強度計算書(修正版)·監造單位核定備查·予以同意備查(文)
76.	114.04.08	有關1140304第14次設計工作會議紀錄1份(文)
77.	114.04.22	有關1140410第15次設計工作會議紀錄1份(文)
78.	114.04.14	有關114年3月份工程月會報暨第27週(1140327)專業技術協調會議紀錄(梁)
79.	114.04.30	有關114年3月份工程會報暨第27週(1140327)專業技術協調會議紀錄(梁)
80.	114.04.30	有關第28週(1140410)專業技術協調會議紀錄(梁)
81.	114.05.02	有關提送之114年3月份工程材料試驗報告·審查通過·予以同意備查(文)
82.	114.05.06	有關辦理之1140415及0421園區管線會勘及NCC外管引進位置會勘紀錄·予以同意備查(文)
83.	114.05.20	有關提送之114年4月份工程材料試驗報告·審查通過·予以同意備查(文)
84.	114.05.02	有關114年第9次(1140410)工程協調會議紀錄(梁)
85.	114.05.05	有關114年4月份工程月會報暨第29週專業技術協調會會議記錄(梁)
86.	114.05.07	有關統包商之2F及3F機電施工圖說繪製作業·擬申請延後提報時程事宜·同意暫緩提報(梁)
87.	114.05.07	有關統包商之空調設備、空調材料、配電盤材料及泵浦材料送審作業·擬申請延後提報送審時程事宜·同意暫緩提報(梁)
88.	114.05.13	勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心派員實施勞動檢查

89.	114.05.20	有關 114 年第 10 次工程協調會會議紀錄(梁)
90.	114.05.20	有關第 30 週專業技術協調會會議紀錄(梁)
91.	114.05.27	勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心開立缺失複查未通過
92.	114.06.06	有關提送 114 年 4 月份工程材料試驗報告-地上一樓頂版混凝土試驗報告(報告編號 25S02419)·審查通過·予以同意備查(文)
93.	114.06.06	有關提送 113 年 11 月份工程材料試驗報告-1F 牆鋼筋試驗報告(報告編號 24S06691)·審查通過·予以同意備查(文)
94.	114.06.13	有關辦理之 113 年 12 月份工程材料試驗報告·審查通過·予以同意備查(文)
95.	114.06.13	有關辦理之 114 年 5 月份工程材料試驗報告·審查通過·予以同意備查(文)
96.	114.06.16	有關勞動部職業安全衛生署於 1140513 檢查本案·施工現場檢查結果部分停工 1 事(文)
97.	114.06.17	有關重新提報之 2F 及 3F 結構機電預埋施工圖(修正一版)·審查通過並核定·予以同意備查(文)
98.	114.06.27	有關提送之給排水設備(管線、配件)分項施工計畫書(第一版)·審查通過並核定·予以同意備查(文)
99.	114.06.27	有關材料送審-人孔蓋(鑄鐵)-堅正金屬企業股份有限公司料送審·審查通過並審定·予以同意核定(文)
100.	114.06.27	有關提送之電氣設備(管線、配件)分項施工計畫書(第一版)·審查通過並核定·予以同意備查(文)
101.	114.06.27	有關提送之消防設備(管線、配件)分項施工計畫書(第一版)·審查通過並核定·予以同意備查(文)
102.	114.06.27	有關勞動部職業安全衛生署於 1140513 檢查部分停工 1 案·經 1140609 第二次查證通過·並同意於當日 13 時 20 分起復工(文)
103.	114.06.05	有關統包廠商之品管人員未駐場執行業務(梁)
104.	114.06.16	有關 114 年第 11 次工程協調會會議紀錄(梁)
105.	114.06.16	有關第 32 週專業技術協調會會議紀錄(梁)
106.	114.06.17	有關貴統包商土建品管目前無人任職執行業務(梁)
107.	114.06.18	有關前經勞動職業安全署 1140513 施工現場檢查點結果遭部分停工·依約應罰處乙案(梁)
108.	114.06.20	檢陳有關廠商申請退還 25%履約保證金事宜(梁)
109.	114.06.20	轉陳有關廠商提交後續擴充之履約保證金新台幣壹仟萬元定存單收據 4 紙·共計新台幣肆仟萬元整(梁)
110.	114.06.27	有關統包廠商新增職業安全衛生管理員提送人員資格事宜(梁)
111.	114.06.27	有關貴統包商目前無土建品管人員執行業務·茲事體大·請速補派(梁)
112.	114.06.03	檢陳第 3 期工程估驗計價資料乙份(聚)
113.	114.07.09	材料送審-電線及電纜(大亞)·審查通過並審定·予以核定(文)
114.	114.07.09	材料送審-電線及電纜(宏泰)·審查通過並審定·予以核定(文)
115.	114.07.09	有關聚全營造股份有限公司申請發還「履約保證金 25%」1 事(文)
116.	114.07.21	新建工程第 3 次估驗計價案·經專案管理計監造單位審查通過並審定·予以同意核定(文)

117.	114.07.08	有關 114 年 6 月份工程月會報暨第 33 週專業技術協調會會議記錄乙份(梁)
118.	114.07.09	有關統包商重新提報消防排煙設備材料送審資料，尚符規定(梁)
119.	114.07.17	有關 3F 頂板澆置計畫原則同意備查(梁)
120.	114.07.21	有關 4F 結構機電隔間施工圖(梁)
121.	114.07.30	有關統包商提報柴油引擎發電機組-祐旭有限公司資料，尚符規定(梁)
122.	114.07.30	有關統包商提報施工架計畫及三角支撐之強度計算書乙式一份，尚符規定(梁)
123.	114.07.31	有關進度落後事宜(梁)
124.	114.08.08	施工架計畫及三角支撐之強度計算書，經專案管理計監造單位審查通過並審定，予以同意備查(文)
125.	114.08.12	交通部中央氣象局於 1140812 發布「中度颱風楊柳」最新預估路徑消息 1 事(文)
126.	114.08.15	4F 結構機電預埋施工圖(機電、弱電、給排水、空調及消防)(第一版及第二版)，經專案管理計監造單位審查通過並審定，予以同意備查(文)
127.	114.08.04	有關統包商重新提報水性水泥漆(乳膠漆)廠商-永記造漆股份有限公司及相關材料送審資料，經核尚符規定(梁)
128.	114.08.06	有關統包商提報鋁製托架廠商-成利股份有限公司及相關材料送審資料，經核尚符規定(梁)
129.	114.08.14	有關統包商重新提報鋁門窗工程施工圖(第一版)(第一次修正資料乙份)，同意予以核定(梁)
130.	114.08.15	有關統包商重新提報空調設備(配電盤)(第一版)(第一次修正)相關材料送審資料，經核尚符規定(梁)
131.	114.08.15	有關統包商提報因逢「楊柳颱風」侵襲，申請展延工期 1 日乙案(梁)
132.	114.08.19	有關第 35 週專業技術協調會(1140815)會議紀錄(梁)
133.	114.08.21	有關統包商防水材料-岳峰精密化學股份有限公司送審資料(第二版) 經核尚符規定(梁)
134.	114.08.21	有關統包商提報職業安全衛生單位(人員)設置(變更)報備書(流水號 2309-1988-2025-0819-0002)，經核尚符規定(梁)
135.	114.08.25	有關統包商空調材料(管類、閥類)送審資料(第一版)(第三次修正)，經核尚符規定(梁)
136.	114.08.26	有關細設三階預算及契約變更相關說明修正版(第二版)，經核尚符規定(梁)
137.	114.08.27	有關統包商自來水用鋼管(不鏽鋼管)才料送審材料(第一版)，經核尚符規定(梁)
138.	114.08.29	轉陳有關統包商提報之第四期估驗計價資料及其附件乙份(梁)
139.	114.08.25	檢陳第 4 期工程估驗計價資料乙份(聚)
140.	114.09.08	有關新建工程監造計畫書、職業安全衛生監督查核計畫、整體施工計畫書、整體品質計畫書及職業安全衛生計畫書-第二版(配合細部設計二階進版)，予以同意備查(文)
141.	114.09.08	有關辦理「材料送審-水性水泥漆(乳膠漆)-永記造漆股份有限公司」，予以核定(文)
142.	114.09.08	有關提送鋁門窗工程施工圖-第一版(細設二階之對外窗)，經監造審查同意核定並專管備查，予以同意備查(文)

143.	114.09.16	有關提送 114 年 8 月份工程材料試驗報告(二)·經督導及審查通過·予以同意備查(文)
144.	114.09.25	檢退辦理之第四期估驗計價資料及其附件 1 份(文)
145.	114.09.03	檢陳有關統包商提報空調(中央監視主控制設備)-明立科技有限公司送審資料(第一版)(第三次修正)(梁)
146.	114.09.03	檢陳有關統包商提報之泵浦設備(給排水、消防、空調等)(第一版)(第一次修正)-川源股份有限公司送審資料(梁)
147.	114.09.03	檢陳有關統包商提報塑膠管(PVC)材料-華夏海灣塑膠股份有限公司送審資料(第一版)(梁)
148.	114.09.10	檢陳 114 年第二季(04.01~06.30)縮時攝影光碟乙式 2 份(梁)
149.	114.09.12	檢陳統包商提報之空調材料(風管類)(第一版)(第二次修正)-顯龍機械有限公司送審資料(梁)
150.	114.09.17	檢送統包商提報屋突層機電預埋施工圖(第一版)一式 1 份·擬予同意核定(梁)
151.	114.09.18	檢送第 37 週專業技術協調會會議記錄乙份(梁)
152.	114.09.18	開會通知單「1140930(二)下午 15 時 00 分召開 114 年 9 月份工程月會報暨第 38 週專業技術協調會」(梁)
153.	114.09.24	開會通知單「1141001(三)下午 16 時 30 分召開第 12 次工程協調會報」(梁)
154.	114.09.26	有關統包廠商提請為因應使用單位需求 4F 辦公室做空間調整事宜·申請合理展延工期 11 日曆天乙案(梁)

## 二、本月份執行工作項目

設計階段			
項次	工作項目	期程狀態	成果說明
1	拆除計畫	進行中	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 112/03/22 拆除計畫書(第三版)經 PCM、機關核定</li> <li>■ 112/05/15 拆除執照申辦完成並領取</li> <li>■ 112/07/13 分項施工計畫書、預算及書圖經 PCM 同意核定</li> <li>■ 112/11/30 文化局拆除工程部分竣工確認</li> <li>■ 112/12/26 依蓮文行字第 1120014066 號，需盡速辦理拆除土石方暫置計畫書及調整工區範圍完成暫置作業。</li> <li>■ 113/01/31 拆除工程部分驗收</li> </ul> <p>註：本案拆除土石方因收容期程特殊，後續將不辦理初驗，直接辦理驗收作業。</p>
2	工作執行計畫書	已完成	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 111/11/30 工作執行計畫書核定版</li> <li>■ 112/07/21 工作執行計畫書(核定後修正一版)</li> <li>■ 112/12/01 發文提送工作執行計畫書(核定後修正二版)-內文將細部設計修正為三個階段</li> <li>■ 112/12/22 經 PCM 同意核定</li> <li>■ 113/08/16 提送統包工程工作執行計畫書(第二版)</li> <li>■ 113/08/30 提送統包工程工作執行計畫書(第二版修正一)</li> <li>■ 113/09/13 檢送修工作執行計畫書(第二版)修正後核定版</li> </ul>
3	細部設計	113/10/31	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 112/05/19 第四次設計工作會議</li> <li>■ 112/07/24 提送原合約細設(含 BIM)報告書圖(一次全提送版本)</li> <li>■ 112/09/05 細設書圖審查會議</li> <li>■ 112/08/04 第五次設計工作會議</li> <li>■ 112/09/27 第六次設計工作會議(線上)</li> <li>■ 112/10/04 第七次設計工作會議(線上)</li> <li>■ 112/10/27 提送細設第一階段(修正一版)(分兩階段提送)</li> <li>■ 112/12/22 提送細設第一階段(修正二版)(依工作執行計畫書修正，分三階段提送)</li> <li>■ 112/12/29 細設一階經文化局同意備查</li> <li>■ 113/01/05 提送細部設計第一階段書圖(核定版)</li> <li>■ 113/02/01 提送第二階段細設報告書書圖</li> <li>■ 113/04/25 提送細部設計報告書及圖冊第二階段第一次修正</li> <li>■ 113/05/08 提送細部設計第三階段書圖</li> <li>■ 113/05/10 細部設計 2、3 階技術協調會(實體)</li> <li>■ 113/05/27 第八次設計工作會議(實體): 室裝及外觀立面色彩計畫</li> </ul>

設計階段			
項次	工作項目	期程狀態	成果說明
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 113/06/13 提送細部設計報告書及圖冊第二階段第二次修正</li> <li>■ 113/07/17 第九次設計工作會議(實體)及第四次工程協調會</li> <li>■ 113/08/01 第十次設計工作會議(線上)</li> <li>■ 113/08/09 提送細部設計第二階段書圖文件核定版(含細設二階書圖、規範及 BIM)</li> <li>■ 113/09/10 第十一次設計工作會議</li> <li>■ 113/10/31 提供細部設計報告書及圖冊第三階段相關討論檔案</li> <li>■ 114/01/23 第十二次設計工作會議</li> <li>■ 114/02/12 第十三次設計工作會議</li> <li>■ 114/03/04 第十四次設計工作會議</li> <li>■ 114/04/09 檢送細部設計第三階書圖補充版</li> <li>■ 114/04/10 第十五次設計工作會議</li> <li>■ 114/04/22 檢送細部設計第三階書圖補充版-依 1140410 會議後修正</li> <li>■ 114/06/02 檢送細部設計第三階書圖定案版</li> <li>■ 114/07/15 提送細部設計三階預算及差異表修正</li> <li>■ 114/07/29 提送細部設計三階預算及差異分析說明</li> <li>■ 114/08/08 提送細部設計三階預算及差異表修正</li> <li>■ 114/08/20 提送細設三階預算及契約變更相關說明修正版</li> <li>■ 114/09/12 提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算初步整合版</li> <li>■ 114/09/30 提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算整合版</li> </ul>
4.	建造執照變更設計	完成	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 113/03/20 繳費掛號</li> <li>■ 113/03/22 掛件</li> <li>■ 113/03/26 建築師公會建照變更審圖</li> <li>■ 113/04/16 建照變更設計建管文件審·文件補齊</li> <li>■ 113/05/06 建造執照第 01 次變更取得</li> </ul>
5.	綠建築候選證書	完成	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 113/01/12 掛件</li> <li>■ 113/01/18 繳費完成</li> <li>■ 113/02/20 第一次修正回覆</li> <li>■ 113/02/29 第二次修正回覆</li> <li>■ 113/03/06 第三次修正回覆</li> <li>■ 113/03/28 大會委員審查意見回覆</li> <li>■ 113/04/02 大會審查通過</li> <li>■ 113/04/16 補用印文件/開工證明</li> <li>■ 113/04/29 綠建築標章審核認可書用印中(已發文化局用印)</li> <li>■ 113/05/29 證書中英文對照用印</li> </ul>

設計階段			
項次	工作項目	期程狀態	成果說明
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 113/05/31 送建研所換證</li> <li>■ 113/07/10 建研所寄出候選證書(至文化局)</li> <li>■ 113/07/18 文化局收到候選證書</li> </ul> 標的：一樓板勘驗前取得候選證書
6.	智慧建築候選證書	完成	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 113/01/18 掛件</li> <li>■ 113/03/01 繳費完成</li> <li>■ 113/03/14 業主用印完成</li> <li>■ 113/03/27 審查意見檢討會議</li> <li>■ 113/04/16 第一次修正回覆</li> <li>■ 113/05/22 第三次修正回覆</li> <li>■ 113/05/29 大會審查意見回覆</li> <li>■ 113/06/05 大會審查通過</li> <li>■ 113/06/17 收到評定意見回覆表</li> <li>■ 113/07/29 文化局收到評定書</li> <li>■ 113/08/12 送建研所換證</li> <li>■ 113/09/30 收到檢送候選證書公文</li> <li>■ 113/10/08 文化局收到候選證書</li> </ul>
7.	室內裝修許可	進行中	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 114/05/20 繳費掛件</li> <li>■ 114/05/23 室裝審圖(建築師先行審查)</li> <li>■ 114/06/05 室裝審圖(建築師審查)</li> <li>■ 114/06/06 室裝審圖(建築師審查)</li> </ul>

施 工 階 段			
項次	工作項目	日期	成果說明
1.	設計會議	113/09/10	出席第 11 次設計會議
2.	教育部工程查核	113/10/09	教育部工程查核缺失
3.	教育部查核現場缺失改善及檢討會議	113/10/15	教育部 113.10.09 查核缺失，先行溝通改善方式及流程
4.	專業技術協調會	113/10/16	第 17 週專業技術協調會通知單
5.	工程協調會	113/10/23	第 7 次工程協調會
6.	專業技術協調會	113/11/06	第 18 週專業技術協調會
7.	工程協調會	113/11/08	第 8 次工程協調會
8.	現地會勘	113/11/12	1 樓柱保護層實際施作成果及現地會勘
9.	專業技術協調會	113/11/19	第 19 週專業技術協調會
10.	專業技術協調會	113/12/03	第 20 週專業技術協調會
11.	內外部稽核會議	113/12/19	113 年 12 月份內外部稽核會議
12.	專業技術協調會	113/12/19	12 月份工程月會報暨第 21 週專業技術協調會
13.	專業技術協調會	114/01/19	第 22 週專業技術協調會
14.	專業技術協調會	114/01/21	114 年 1 月份工程月會報暨第 23 週專業技術協調會
15.	設計會議	114/01/23	第 12 次設計工作會議
16.	設計會議 專業技術協調會	114/02/12	第 13 次設計工作會議 第 24 週專業技術協調會
17.	專業技術協調會	114/02/24	114 年 2 月份工程月會報暨第 25 週專業技術協調會
18.	設計會議	114.03.04	第 14 次設計工作會議
19.	專業技術協調會	114.03.13	第 26 週專業技術協調會
20.	專業技術協調會	114.03.25	114 年 3 月份工程月會報暨第 27 週專業技術協調會
21.	設計會議	114.04.10	第 15 次設計工作會議
22.	工程協調會 專業技術協調會	114.04.10	第 9 次工程協調會暨第 28 週專業技術協調會
23.	內外部稽核會議	114.04.14	內外部稽核會議
24.	現地會勘	114.04.15	園區管線會勘
25.	廉政平台聯繫會	114.04.18	廉政平台第四次聯繫會報
26.	現地會勘	114.04.21	工區電信引進管會堪
27.	專業技術協調會	114.04.28	114 年 4 月份工程月會報暨第 29 週專業技術協調會
28.	工程協調會 專業技術協調會	114.05.14	114 年第 10 次工程協調會暨第 30 週專業技術協調會
29.	工程相關討論會議	114.05.22	弱電、監控、門禁工程相關討論 ( 第二次 ) 會議
30.	工程月會報 專業技術協調會	114.05.26	114 年 5 月工程月會報暨第 31 週專業技術協調會
31.	職業安全衛生協議 組織會議	114.05.28	114 年 5 月份職業安全衛生協議組織會議

32.	工程協調會 專業技術協調會	114.06.11	114年第11次工程協調會暨第32週專業技術協調會
33.	職業安全衛生協議 組織會議	114.06.26	114年6月份職業安全衛生協議組織會議
34.	工程月會報 專業技術協調會	114.06.30	114年6月工程月會報暨第33週專業技術協調會
35.	外部稽核會議	114.07.17	114年7月份外部稽核會議
36.	工程月會報 專業技術協調會	114.07.29	114年7月工程月會報暨第34週專業技術協調會
37.	職業安全衛生協議 組織會議	114.07.31	114年7月份職業安全衛生協議組織會議
38.	設計會議	114.08.01	第16次設計工作會議
39.	專業技術協調會	114.08.15	第35週專業技術協調會
40.	職業安全衛生協議 組織會議	114.08.21	114年8月份職業安全衛生協議組織會議
41.	工程月會報 專業技術協調會	114.08.28	114年8月份工程月會報暨第36週專技會議
42.	職業安全衛生協議 組織會議	114.09.11	114年9月份職業安全衛生協議組織會議
43.	專業技術協調會	114.09.16	第37週專業技術協調會

施工階段 - BIM 模型			
項次	工作項目	期程狀態	成果說明
1	施工階段 BIM 成果報告書	進行中	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 113/09/22 檢送施工階段 BIM 成果報告書-興建工程地下層頂版勘驗完成</li> <li>■ 113/10/07 檢送施工階段 BIM 成果報告書-興建工程地下層頂版勘驗完成-修正一版</li> <li>■ 113/10/21 檢送施工階段 BIM 成果報告書-興建工程地下層頂版勘驗完成-修正二版</li> <li>■ 113/12/17 檢送施工階段 BIM 成果報告書-興建工程地下層頂版勘驗完成-核備</li> </ul>

### 三、114 年 10 月(次月份)預定工作項目

設 計 階 段				
項次	工作項目	預定開始時間	預定完成時間	備註
1.	細部設計第三階段書圖文件(核定)	113/11/01	114/09/30	114/06/02 提送細部設計第三階段書圖文件定案版 114/09/12 提送細設三階書圖及預算初步整合版
2.	室內裝修許可	114/05/20	114/10/31	114/05/23 建築師公會審圖 114/06/05 建築師公會審圖 114/06/06 建築師公會審圖 配合整體預算審查，預定完成時間順延。

施 工 階 段				
項次	工作項目	預定開始時間	預定完成時間	備註
1	四樓結構(梁、版)鋼筋綁紮、模板組立	114/08/22	114/10/05	
2	四樓結構(柱、牆)、RF 結構(梁、版)混凝土澆置	114/10/08	114/10/08	

四、本月預定進度與實際進度之比較

設計階段				
項次	工作項目	預定完成時間	實際完成時間	備註
1.	細部設計第三階段書圖文件整合版	114/09/30	114/09/30	細設三階

施工階段				
項次	工作項目	預定完成時間	實際完成時間	備註
1	四樓結構(梁、版)鋼筋綁紮、模板組立	114/09/22	尚未完成	因樺加沙颱風的影響導致進度落後

五、本月人員出勤月報表

設計階段				
項次	姓名	職稱	工作時數	分工內容
1	林洲民	專案負責人	30HRS	工作執行督導(含內部會議)、設計方向決定、業主會議及顧問協調
2	林嘉聰	計畫主持人	120HRS	工作執行督導(含內部會議)、設計發展諮詢
3	林靜雯	專案設計經理	160HRS	工作執行督導(含內部會議)、設計發展諮詢
4	葉真伶	設計人員	100HRS	設計發展、討論&圖說繪製、設計簡報製作
5	黃玠儒	設計師	120HRS	平面配置繪製、空間&面積需求檢核
6	陳文秀	設計師	60HRS	平面配置繪製、建築面積計算
7	黃義雄	設計師	60HRS	建築視覺模擬圖
8	鄭家喬	行政人員	10HRS	合約、送審文件製作
施工階段				
1.	彭彥宇	機電品管人員	172HRS	機電相關施工作業之進度安排與設計圖說整合事宜
2.	夏悅瑜	品管人員	170HRS	工進安排、品管計畫之品管業務執行、配合業主需求
3.	方威嵐	職安管理員	185HRS	工進安排及討論、配合業主需求；擬訂規劃及推動安全衛生管理事項，並執行工地安全衛生設施之設置及維護。督導協力廠商執行各項安全衛生管理事項
4.	林慧茹	職安人員	160.5HRS	工進安排及討論、配合業主需求；擬訂規劃及推動安全衛生管理事項，並執行工地安全衛生設施之設置及維護。督導協力廠商執行各項安全衛生管理事項
5.	陳常致	職安人員	192HRS	工進安排及討論、配合業主需求；擬訂規劃及推動安全衛生管理事項，並執行工地安全衛生設施之設置及維護。督導協力廠商執行各項安全衛生管理事項
6.	呂尚宏	工程師	176HRS	工進安排及討論、配合業主需求
7.	李鵬騰	工程師	152HRS	工進安排及討論、配合業主需求
8.	李呂語絃	行政人員	177HRS	對內外窗口、收發文、內部檔案管理、協助相關單位及施工商之聯繫
9.	戴耘芸	會計人員	195.5HRS	內部基本帳務處理、財務審核、估驗計價、廠商請款
		總工時合計	2240HRS	

註：上表不含本團隊專業顧問群之工作時數及內容。

六、人力執行計畫表 ( 含未來兩個月之人員使用計畫 )

		設計階段								施工階段									
項次		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
參與計畫人員	專案負責人	計畫主持人	專案設計經理	設計人員	設計師	設計師	設計師	行政人員		機電品管	土建品管	廠安管理員	廠安人員	廠安人員	工程師助理	工程師助理	會計人員	行政人員	合計 ( H R S )
	林洲民	林嘉聰	林靜雯	葉真伶	黃玠儒	陳文秀	黃興雄	鄭家業		彭彥宇	夏悅瑜	方威嵐	林慧茹	陳常致	呂尚宏	李謙謙	藍炫芸	李呂語絨	
2022	10	30	70	80	70	70	70	60	80										880
	11	70	140	140	140	140	140	140	60										1560
	12	70	140	140	130	130	130	130	60										1530
2023	1	40	104	104	90	90	90	90	30										1008
	2	60	140	140	120	120	120	120	50										1390
	3	70	140	140	130	130	130	130	60										1390
	4	55	100	110	100	100	100	100	50										1075
	5	60	120	120	100	100	100	100	50										1120
	6	65	120	120	110	110	110	110	60										1215
	7	60	140	140	130	120	120	120	60										1330
	8	60	150	150	120	130	120	120	50										1670
	9	50	140	140	120	120	120	120	50										2090
	10	50	140	140	120	140	140	140	60										2160
	11	50	140	140	120	120	120	120	50										2026
	12	70	150	150	100	130	100	100	60										1920
2024	1	50	140	160	110	100	80	80	60										1940
	2	20	100	70	70	80	80	70	40					80					1332
	3	50	140	160	110	100	40	40	60					168					2676
	4	40	140	160	80	160	40	40	30					200					3158
	5	40	140	160	40	160	40	40	30					200					2866
	6	20	70	160	20	160	0	40	30					192					2724
	7	20	70	160	20	160	0	40	30					208					2560
	8	20	70	160	20	120	0	20	30					216				176	2812
	9	20	60	160	20	80	0	20	20					184				172	3060
	10	20	60	160	10	80	0	0	10	72				168				112	1858
	11	15	50	140	10	40	0	0	10	207				200			40	192	1934
	12	15	50	140	10	40	0	0	10	250.5				202.5			183.5	177	2150.5
2025	1	10	40	105	5	30	0	0	5	210				172.5			169	141	1848
	2	10	40	80	5	80	0	0	5	193				162.5			172	172.5	1744.5
	3	10	20	140	10	100	0	60	5	250.5				132			193.5	245.5	2341
	4	10	50	140	10	70	0	0	5	242				0			244.5	245.5	1785
	5	10	50	160	10	100	0	0	5	255			177.5	82.5			214.5	217.5	2206.5
	6	5	50	160	10	40	0	0	5	215			185	48			186	171.5	1685.5
	7	5	50	160	10	40	0	0	5	208	116	202	208	0			196	172	1532
	8	60	120	160	80	120	30	60	10	193	184	200	164	112	144	112	197	142	2256
	9	30	120	160	100	120	60	60	10	172	170	185	160.5	192	176	152	195.5	177	2240
	10	20	60	160	10	60	0	0	10	200	200	200	200	200	200	200	176	176	2072
	11	20	60	160	10	60	0	0	10	192	192	192	192	192	192	192	160	160	1984
	12	20	60	160	10	60	0	0	10	200	200	200	200	200	200	200	184	184	2088
合計		1400	3744	5489	2490	3910	2080	2270	1275	3060	1062	1179	1487	3512	912	856	2511.5	3033.5	75217

七、人員之動員計畫與實際動員狀況之比較

項次	月份	預定工作 總工時	實際工作 總工時	正負值
1	111/10月		880HRS	
2	111/11月	1580HRS	1560HRS	-20HRS
3	111/12月	1580HRS	1520 HRS	-60 HRS
4	112/01月	980HRS	1008 HRS	+28 HRS
5	112/02月	1410HRS	1390 HRS	-20 HRS
6	112/03月	1390HRS	1390 HRS	0 HRS
7	112/04月	1090HRS	1075 HRS	-15 HRS
8	112/05月	1090HRS	1120 HRS	+30 HRS
9	112/06月	1200HRS	1215 HRS	+15HRS
10	112/07月	1300HRS	1330 HRS	+30HRS
11	112/08月	1340HRS	1350 HRS	+10HRS
12	112/09月	1950HRS	2090 HRS	+140HRS
13	112/10月	1970HRS	2160 HRS	+190HRS
14	112/11月	2170HRS	2026HRS	-144HRS
15	112/12月	2130HRS	1920HRS	-210HRS
16	113/01月	1598HRS	1940HRS	+342HRS
17	113/02月	1172HRS	1332HRS	+160HRS
18	113/03月	2756HRS	2676HRS	-80HRS
19	113/04月	2760HRS	3158HRS	+398HRS
20	113/05月	2762HRS	2866HRS	+104HRS
21	113/06月	2760HRS	2724HRS	-36HRS
22	113/07月	2756HRS	2560HRS	-196HRS
23	113/08月	2808HRS	2812HRS	+4 HRS
24	113/09月	2716HRS	3060HRS	+344HRS
25	113/10月	2716HRS	1858 HRS	-858HRS
26	113/11月	1844HRS	1934HRS	+90 HRS
27	113/12月	1992HRS	2136.5HRS	+144.5HRS

項次	月份	預定工作 總工時	實際工作 總工時	正負值
28	114/01 月	1992HRS	1848HRS	-144HRS
29	114/02 月	1992HRS	1744.5HRS	-247.5HRS
30	114/03 月	2216HRS	2341HRS	+125HRS
31	114/04 月	2016HRS	1785HRS	-231HRS
32	114/05 月	2000HRS	2206.5HRS	+206.5HRS
33	114/06 月	1968HRS	1685.5HRS	-282.5HRS
34	114/07 月	1616HRS	1532HRS	-84HRS
35	114/08 月	1616HRS	2256HRS	+640HRS
36	114/09 月	2016HRS	2240HRS	+224HRS
37	114/10 月	2072HRS	HRS	HRS
37	114/11 月	1984HRS	HRS	HRS

## 八、重要期程管控

### 1. 經費支用期程管控

項次	管控事項	管控現況	後續管控方式
1.	112 年底前執行完成申請建築執照(撥付設計費累計 75% 約 1,800 萬)	建築執照已於 112/10/16 領取，但綠建築、智慧建築候選證書取得時程為 113/3/1	已完成預算執行
2.	112 年底前執行完成申請工程開工(預付款工程經費 20% 約 7,800 萬)	目前依契約排定，開工時程為 2023/12 月，尚符合 112 年底前執行完成申請之期程	已完成預算執行
3.	112 年底前執行完成申請既有建物拆除(580 萬)	目前依契約排定，完成既有建物拆除時程為 2023/11/03，尚符合 112 年底前執行完成申請之期程	已完成預算執行
4.	112 年底前執行完成申請假設及開挖工程(2,900 萬)	目前依契約排定，完成既有建物假設及開挖工程時程為 113/2/2，無法於 112 年底前執行完成申請	納入工程預付款，已完成預算執行
5.	新建工程第 1 次估驗計價 (8,583 萬 8,115 元)	依契約第五條第(一)項第 3 款辦理第 1 次估驗計價，於 113/08/21 提送，113/10/07 補充文件重新提送	113.11.05 蓮文行字第 1130013925 號 -業主同意核定
6.	新建工程第 2 次估驗計價 (6,091 萬 9,082 元)	依契約第五條第(一)項第 3 款辦理第 2 次估驗計價，於 113/12/26 提送	114.01.03 蓮文行第 1130017221 號 -業主同意核定
7.	新建工程第 3 次估驗計價 (5,785 萬 8,084 元)	依契約第五條第(一)項第 3 款辦理第 3 次估驗計價，於 114/07/03 重新提送	114.07.21 蓮文行第 1140007904 號 -業主同意核定
8.	新建工程第 4 次估驗計價 (3,266 萬 6,802 元)	依契約第五條第(一)項第 3 款辦理第 4 次估驗計價，於 114/09/25 檢退，目前正在修改中	審查中

### 2. 建築工程開工前之重要工作期程管控

項次	管控事項	管控現況	後續管控方式
1	候選綠建築&智慧建築審查	■ 已依規定於 1 樓板勘驗前完成審查	

備註：上表各項工作期程，後續將依實際狀況滾動調整。

## 九、相關問題之已處理或預定處理方式

## 十、履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度之解決措施及趕工計畫

※截止 114.09.30 進度：預計 47.02%，實際 37.82%，落後 9.21%。