

# 花蓮縣文化局新建圖書館統包工程廉政平臺 第六次聯繫會報會議紀錄

時間：115 年 4 月 30 日（週五）上午 10 時 0 分

地點：本局石雕館石全廳

主持人：陳局長建村

出席人員：如會議簽到表

記錄：賴英傑

## 壹、主席致詞

因為主席致詞時間有限，我簡短介紹今天的與會貴賓。首先感謝審計部花蓮審計室的劉銘偉課長，以及花蓮地檢署的黃雅萱主任，接著是縣府政風處的葉科長，歡迎您的蒞臨。接著是本局政風室的賴主任，今天會議是針對圖書館統包工程，因此業務單位是圖資科新到任的盧科長，以及辛苦代理科長三個月的黃秘書。另外，負責這項高達 8 億元以上重大工程的主辦同仁是行政科的郭苓珊，能辦理這類標案的公務員全國屈指可數，非常感謝她的辛勞，再來是行政科的李代理科長。另外，我們也要感謝監造廠商的王泯元主任，以及統包廠商的方政雄主任，接下來請政風室賴主任進行上次會議決議的執行進度報告。

## 貳、來賓致詞

略。

## 參、上次會議決議事項執行進形(詳會議資料)：

**【主席裁示】**：二案均依管制建議，第一案繼續列管、第二案解除

列管。

#### 肆、工程督導、材料檢驗與品質管制執行情形(詳會議資料)：

主席陳局長：

針對簡報上預定竣工日 10 月 7 日，請問這是廠商申報竣工，還是我們辦理驗收完畢的日期？

行政科郭苓珊：

這是廠商申報竣工的日期，依合約規定，廠商申報竣工後 60 天內需取得使用執照，我們會在廠商申報竣工後，同步辦理初驗與複驗。

主席陳局長：

請問從初驗、複驗到完成驗收，預計需要花費多少天？

政風室賴主任：

依採購法規定，初驗須於 20 天內辦理，初驗合格後 30 天內要完成驗收，前後加起來最少需要 50 天。

主席陳局長：

所以，如果施工過程都有確實按圖施作，就可能減少後續改善缺失的天數，這個部分就麻煩我們的統包廠商細心一點；另外，這項工程備受花蓮鄉親及全國媒體矚目，請圖資科未來規劃更大的亮點去行銷。

#### 伍、目前工程執行進度與未來半年預計進度(詳會議資料)：

政風室賴主任：

建議施工圍籬外拓時，因周邊常有民眾運動，務必設置告示牌，提醒民眾行走安全通道時注意安全，以免發生危險。

**地檢署黃主任：**

因簡報資料的圖片中有施工人員在鷹架上未鎖安全繩，請統包商務必注意自身的施工安全，高空作業下方時設置安全防護裝備。另外，近來本署接獲多起電器電纜失竊案件，未來 6 月份發電機與配電設備進場時，請多加留意防竊與設備安全。

**主席陳局長：**

我補充提醒，市公所公文規定圍籬與防撞桿之間必須保留 1 公尺的行人安全通道，請統包商確實測量並嚴格遵守。同時必須在起迄點設置明確的警示與改道說明。另外，也請依縣府規定，將先前受颱風損毀的「工程示意圖」重新製作並懸掛於圍籬外部。

**陸、各項工程文件審查情形、監造所見問題與未來半年監造執行重點（詳會議資料）：**

**政風室賴主任：**

請問監造單位，因為品管人員必須負責材料檢驗報告的審核和簽章，目前品管人員有缺額，是否會影響檢驗報告的簽證執行？

**監造廠商王主任：**

契約規定需配置 2 名土建品管、1 名機電品管，目前土建雖缺額一名，但另一名土建品管人員仍可執行並完成所有檢驗報告的簽證工作，只是業務負擔會比較重。

**主席陳局長：**

在簡報資料有關材料檢驗作業部分，有些文件檢退後即未見有後續進度，關於材料審核，請監造單位加速機電與裝修材料的審查，並確實追蹤遭退件材料的後續改善狀況，不要在細節上耽誤整體

進度。

**政風處葉科長：**

報告中指出落後原因為機電設備多次被退件，請問具體原因為何？

**行政科郭苓珊：**

因本案為統包工程，且圖書館設備（如空調、網路光纖等）需與園區內其他館舍進行相容性整合。在審查過程中花費了較多時間去釐清細部需求與規格對照，目前經過雙週會報與專案會議討論，相關設備與冷媒維護等問題皆已釐清解決。

**審計室劉課長：**

有關品管人員缺額部分，上次會議討論時就已經提到，到現在已經有一段時間了，關於品管人員缺額的罰則，是否因為當初合約引用了臺北市較嚴格的規定，才導致廠商招募困難？

**行政科郭苓珊：**

是的，當初招標文件引用了臺北市的品質要點，罰款上限較高，規定十分嚴格，但是其實規定的員額是符合工程會的法令規定，只是當初因為工程規模較大的考量，在契約上要求多設置一位品管人員。廠商也了解狀況，因此很有誠意提高薪水來解決問題，畢竟有人員進駐才能繼續推進工程。

**主席陳局長：**

這是很好的經驗學習，未來行政科在辦理新工程招標時，應評估採用更合理的契約規範。

**柒、近半年民意調查問卷統計結果與與廉政平臺之推動說明(詳會議資料)：**

**主席陳局長：**

有關民眾網路反映事項，先前已有處置，後續再麻煩圖資科對於館員的工作狀況多予關懷，維持良好的服務態度。

## **捌、提案討論**

一、為確保官網廉政平臺專區各項工程適時公開，建請業務單位針對每月工作報告、縮時攝影及檢驗報告等文件，能即時上傳更新。(詳會議資料)

**行政科郭苓珊：**

如同主任說明一下，先前因為人力減少和案件繁多因素，稍微影響審查和上傳更新的速度，目前已經將核定的文件全部上傳到專區更新了，未來會依照提案設法即時上傳更新。

**主席陳局長：**

感謝說明。另外就縮時攝影的部分，是不是可以請盧科長簡要說明。

**圖資科盧科長：**

日前有跟局長討論過圖書館至少要有兩種行銷影片，一個就是從無到有新文化地標的誕生，所以要從地基開挖到建築新建都要有紀錄。另外，從建築外觀到室內裝修也要有影片去做記錄，所以之後我們會做招標作業，整體的影片規劃是新建的部分可能是 90 秒到 120 秒，所以它是局步的影片截取，另一個部分是新建的影片，一個是比較溫馨的導向，向民眾介紹圖書館突出的整體服務，各樓層的介紹等。另一個是整體建築物新建的一些影像，後續再看有沒有其他的想法再考量增加。

**【主席裁示】**

**照案通過。**

二、為紀錄本案工程期間執行團體施工狀況、廉政平臺運作情形，建議視經費狀況籌劃拍攝紀錄短片，保存工程紀實與推廣廉政平臺執行成效。(詳會議資料)

**政風室賴主任：**

本案工程規模為近年來本縣重大公共工程，亦為推動成立廉政平臺首例，設計與施工團隊多年辛勞值得予以紀錄留念，為詳實紀錄本案施工期間工程團隊之辛勞，與留存廉政平臺推廣執行之成效，可做為日後落成啟用典禮播放表揚，亦可提供予日後本縣其他重要工程做為借鏡，而拍攝紀錄短片需由專業團隊製作，建請業務科先行評估工程剩餘經費或利用工程管理費，會請藝文推廣科推薦適合廠商或協助估價，建請委由圖書管理科召商辦理紀錄短片拍攝工作，有關短片拍攝腳本內容可視需求，召集施工團隊、行政科與本室共同協商後，簽報鈞長定案。

**主席陳局長：**

政風室的辦法寫的很清楚，請問圖資科可以照辦嗎？

**圖資科盧科長：**

可以，昨天我們已經簽辦公開徵求說明書，之前我教育處服務也承辦過類似宣導影片，也會請教相關單位，如果有推薦不錯的廠商，都可以共同討論，後續由圖資科來處理這個影片的事宜，經費的部分請局長協助爭取。

**【主席裁示】**

照案通過。再次強調，這個影片中千萬一定要呈現出我們主辦同仁跟我們所有的統包廠商他們的辛勞，在影片裡一定要用心呈現。

**玖、臨時動議（意見交流）：**

**行政科郭苓珊：**

我們的上傳檢驗報告資料，當初的考量是讓民眾閱覽我們有關結構的檢驗報告，消除對於工程安全的疑慮，目前因為結構已經完成，相關的檢驗報告幾乎已上傳公開，後續是否就只針對消防或是重要設備試運轉的報告資料，再上傳至廉政平臺公開？

**政風室賴主任：**

至於檢驗報告，建議僅挑選民眾最關心的「結構安全」、「消防測試」及「抗震規定」等重要報告公開即可，無須上傳所有瑣碎的材料檢驗報告，以免過於繁雜。

**【主席裁示】**

**照案通過。**

## **拾、主席結論**

統包廠商品管人員仍有缺額，目前已提高薪資至 5.5 萬至 7 萬元進行招募，希望 5 月中旬面試能有好的結果。

因應工程施作，外圍籬需向外拓寬。與會長官提醒，外拓後務必確保預留 1 公尺寬的行人安全通道，並設立完善的告示牌與防撞桿，以維護民眾運動與通行安全，同時須依規定將工程示意圖恢復懸掛於圍籬上。

政風室發布的民調顯示，逾 9 成民眾支持廉政平臺且滿意度高。另針對民眾反映圖書館人員服務態度不佳及舊書上架等意見，請相關單位改進與研議。

以上是整理今天會議中大家討論後的結論，感謝今日與會單位的參與，今天的聯繫會議到此結束，謝謝。

## **拾壹、散會（上午 11 時 35 分）**