

花蓮縣新建圖書館統包工程 花蓮縣文化局 - 花蓮縣新建圖書館統包工程

4月工作報告

115 年 4 月工作報告



主辦機關：花蓮縣文化局

專案管理廠商：葉山銘建築師事務所

監造單位：梁貞誠建築師事務所

承攬廠商：聚全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所

中華民國 115 年 5 月




一、新建統包工程大事紀要.....	2	113/10
二、本月份執行工作項目.....	17	113/10
三、115 年 5 月(次月份)預定工作項目.....	25	113/10
四、本月預定進度與實際進度之比較.....	27	113/10
五、本月人員出勤月報表.....	28	113/10
六、人力執行計畫表 (含未來兩個月之人員使用計畫)	29	113/10
七、人員之動員計畫與實際動員狀況之比較.....	30	113/10
八、重要期程管控.....	32	113/10
十、履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度之解決措 施及趕工計畫.....	35	113/10




一、新建統包工程大事紀要

設 計 階 段		
序	日 期	接洽、簡報或重要公文往來等內容記錄
1	111/10/11	評選簡報會議(決標日)
2	111/10/11	契約簽訂日
3	111/10/12	評選結果發佈記者會
4	111/11/08	花蓮縣政府廉政採購平臺啟動儀式
5	111/11/08	第一次設計工作會議(機關、PCM、巨全&仲觀)
6	111/10/31	提送統包工程工作執行計畫書、初步設計計畫書、統包工程 BIM 工作執行計畫書&實施簽證執行計畫書
7	111/11/24	統包工程工作執行計畫書、初步設計計畫書、統包工程 BIM 工作執行計畫書&實施簽證執行計畫書 經機關同意備查
8	111/12/07	與機關視訊會議討論空間配置及需求
9	111/12/20	第二次設計工作會議(機關、PCM、巨全&仲觀，於仲觀辦公室)
10	111/12/29	提送地質鑽探及試驗工作計畫書
11	112/01/12	提送拆除計畫書
12	112/01/16	地質鑽探及試驗工作計畫書經機關同意備查
13	112/02/01	提送地質鑽探工程開工報告表
14	112/02/06	提送樹木移植計畫書
15	112/02/15	提送基本設計報告書及圖冊 & BIM 基本設計報告書圖
16	112/02/23	基設設計、需求討論視訊會議(機關、PCM、巨全&仲觀)
17	112/03/01	樹木移植工程開工
17	112/03/15	基本設計審查會議
18	112/03/29	第三次設計工作會議(機關、PCM、巨全&仲觀)(視訊會議)
19	112/04/18	「基本設計報告書圖」4/18 經 PCM 同意核定，並於 4/21 經機關同意備查
20	112/05/15	拆除執照申辦完成並領取
21	112/05/19	第四次設計工作會議
22	112/07/24	提送細部設計(含 BIM)報告書及圖冊
23	112/07/28	動土典禮
24	112/08/04	第五次設計工作會議
25	112/08/21	多功能展演廳、RFID、圖書館使用需求討論會議(與圖資科)



設計階段		
序	日期	接洽、簡報或重要公文往來等內容記錄
26	112/08/24	園區機電、空調、消防需求整合工作會議(與園區工務人員)
27	112/09/05	第一次細部設計書圖審查會議
28	112/09/27	第六次設計工作會議(線上)
29	112/10/04	第七次設計工作會議(線上)
30	112/10/27	發文提送修正後之細部設計報告書圖及預算(第一階段)第二版
31	112/12/22	提送細部設計第一階段修正二版(細部設計已修正為三個階段提送)
32	113/01/05	發文提送細部設計第一階段書圖(核定版)
33	113/02/01	提送細部設計第二階段書圖
34	113/03/05	PCM 細設審查意見及需求對照會議
35	113/03/22	建照變更設計(掛件)
36	113/04/25	提送細部設計報告書及圖冊第二階段第一次修正
37	113/05/08	提送細部設計第三階段書圖
38	113/05/27	第八次設計工作會議
39	113/06/13	提送細部設計報告書及圖冊第二階段第二次修正
40	113/07/17	第九次設計工作會議(實體)及第四次工程協調會
41	113/08/01	第十次設計工作會議(線上)
42	113/08/09	提送細部設計第二階段書圖核定版(含部設計第二階段書圖、規範及 BIM)
43	113/08/16	提送修正工作執行計畫書(第二版)
44	113/08/30	提送修正工作執行計畫書(第二版)修正一
45	113/09/06	第十一次設計工作會議
46	113/09/13	檢送修正工作執行計畫書(第二版)修正後核定版
47	113/09/22	檢送施工階段 BIM 成果報告書-興建工程地下層頂板勘驗完成
48	113/10/08	工作執行計畫書(核定後修正二版)-文化局同意備查
49	113/10/09	教育部工程施工查核，設計單位會同出席
50	113/10/11	細部設計報告書及預算書圖(第二階段)-文化局核備
51	113/10/26	「洄瀾校廉——活力青廉」大專院校職涯倫理廉政工作坊，設計單位會同出席
52	113/10/31	提供細部設計報告書及圖冊第三階段相關討論檔案
53	113/12/12	上梁儀式
54	114/01/21	辦理第 2 次變更契約(後續擴充)協議書稿




設計階段		
序	日期	接洽、簡報或重要公文往來等內容記錄
55	114/01/23	第十二次設計工作會議
56	114/02/12	第十三次設計工作會議
57	114/03/04	第十四次設計工作會議
58	114/04/09	檢送細部設計第三階書圖補充版
59	114/04/10	第十五次設計工作會議
60	114/04/22	檢送細部設計第三階書圖補充版-依 1140410 會議後修正
61	114/05/20	辦理「花蓮縣新建圖書館統包工程」案之室內裝修許可申請作業
62	114/06/02	檢送細部設計第三階書圖定案版
63	114/07/15	提送細部設計三階預算及差異表修正
64	114/07/29	提送細部設計三階預算及差異分析說明
64-2	114/08/01	第十六次設計工作會議
65	114/08/08	提送細部設計三階預算及差異表修正
66	114/08/18	汙水下水道排水設備變更申請文件用印
67	114/08/20	提送細設三階預算及契約變更相關說明修正版
68	114/09/12	提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算初步整合版
69	114/09/24	汙水下水道排水設備變更申請文件用印
70	114/09/30	提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算整合版
71	114/10/14	花蓮縣新建圖書館公共藝術執行小組第一次會議
72	114/10/15	新建圖書館統包工程廉政平臺第五次聯繫會報
73	114/10/15	細部設計第三階段審查會議
74	114/10/20	花蓮縣政府工程施工查核小組-不預先通知查核
75	114/10/23	提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階預算及契約變更相關說明補充
76	114/11/14	提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算綜整版
77	114/12/10	提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算綜整版修正
78	114/12/18	花蓮縣新建圖書館互動多媒體之廠商機電需求及介面討論
79	114/12/19	中央工程施工查核小組-查核



設計階段		
序	日期	接洽、簡報或重要公文往來等內容記錄
80	114/12/26	提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算綜整版修正之修正書圖
81	115/01/13	提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算核定版
82	115/01/15	花蓮縣新建圖書館互動系統建置暨花蓮縣新建圖書館資訊設備及系統建置施工協調會議
83	115/01/21	花蓮文化園區各案進度說明-局長會議
84	115/03/24	花蓮縣新建圖書館公共藝術執行小組第二次會議
85	115/04/10	花蓮縣新建圖書館全區弱電需求會勘
86	115/04/23	室內裝修申請文件用印
87	115/04/28	第 52 週專技會議暨 4 月月會，文化局主秘、圖資科科长花圖工地巡察




施 工 階 段		
序	日 期	接洽、簡報或重要公文往來等內容記錄
1.	113/09/22	興建工程地下層頂板於 9 月 19 日勘驗通過
2.	113/10/01 至 03	山陀兒颱風花蓮縣停止上班上課
3.	113/10/04	113 年 7 月監造日報及施工日誌經補正同意備查
4.	113/10/04	113 年 08 月工程材料試驗報告(二)地下室結構體 BS 版混凝土) 同意備查
5.	113/10/04	南側地下室外牆施作 10CM 保護層施工圖，同意備查
6.	113/10/04	113 年 7 月 28 至 113 年 8 月 25 日，沉陷觀測及鄰房傾斜度報告，同意備查
7.	113/10/04	更換人員同意備查
8.	113/10/04	預定施工要徑圖，同意核定
9.	113/10/07	113 年 8 月工作報告，予以備查
10.	113/10/07	材料送審-鋁門窗材料，同意核定
11.	113/10/08	材料送審-管線(EMT 及消防用管)，同意核定
12.	113/10/08	材料送審-給水管線(不鏽鋼及被覆材)，同意核定
13.	113/10/08	工作執行計畫書(核定後修正二版)，同意備查
14.	113/10/09	教育部工程查核
15.	113/10/17	113 年第三季縮時攝影檔案，同意備查
16.	113/10/17	更換建築及機電品管人員，同意備查
17.	113/10/18	四級以上地震前七日內澆置混凝土建築物估成果報告表 2 份，同意用印
18.	113/10/23	出席 113 年 10 月 26 日，職涯倫理廉政工作坊，文化局圖書館，進行工程實地觀摩課程
19.	113/10/30	更換人員同意備查
20.	113/11/05	新建工程第 1 次估驗計價案，文化局准予核定
21.	113/11/05	有關更換專案經理、工地主任、機電品管人員及職業安全衛生管理相關人員 1 事
22.	113/11/05	有關辦理更換工地主任 1 事，文化局准予備查
23.	113/11/11	有關「113 年 8 月 25 日至 10 月 27 日沉陷觀測及鄰房傾度觀測報告表」，文化局准予備查
24.	113/11/11	有關 113 年 10 月 31 日「康納颱風」影響停班申請展延工期計 1 日，文化局准予核定
25.	113/11/12	有關「材料送審-鋼筋(四)-旭悅鋼鐵有限公司」，文化局准予核定
26.	113/11/15	有關辦理 113 年 9 月工作報告，文化局准予備查
27.	113/11/19	辦理 113 年 10 月工作報告，文化局准予備查
28.	113/11/27	有關辦理專案管理計監造作業之新建工程 113 年 9 月工作報告、監造日報及施工日誌，文化局准予備查
29.	113/11/27	有關更換建築品管人員 1 事，文化局准予備查




30.	113/12/02	有關提送「113 年 10 月工程材料試驗報告(1 樓柱筋及續接器、外梯 01 及地下 1 樓頂版混凝土)」，文化局准予備查
31.	113/12/06	有關因 113 年 7 月 24 日至 25 日「凱米颱風」不可抗力因素造成工程現場履約標的(已施作項目)破壞，申請不計工期計 37 日，文化局准予核定
32.	113/12/10	有關申報施工協力廠商之自來水甲等承裝業者，文化局准予備查
33.	113/12/17	有關統包工程施工階段(地下層勘驗完成)BIM 檢核成果報告書，文化局准予備查
34.	113/12/10	有關訂於 113 年 12 月 13 日下午 14 時 00 分於工地現場進行鋼筋材料取樣
35.	113/12/19	檢送電氣設備(管線、配件)分項施工計畫修正一版乙份
36.	113/12/19	檢送消防設備(管線、配件)分項施工計畫(修正一版)乙份
37.	113/12/19	檢送給排水設備(管線、配件)分項施工計畫(修正一版)乙份
38.	113/12/19	檢送植筋膠材料送審資料
39.	113/12/23	檢陳送審資料-空調設備-東元機電股份有限公司資料乙份
40.	113/12/24	重新提送工地主任資格資料
41.	113/12/26	檢送第 2 期工程估驗計價
42.	113/12/27	重新提送整體品質計畫書(細部設計二階第一版)(第一次修正)
43.	113/12/30	重新提送建築品管人員資格資料
44.	113/12/31	有關更換工地主任 1 事，同意備查
45.	113/12/31	有關後續擴充決標公告 1 份
46.	114/01/03	新建工程第 2 次估驗計價案，同意核定
47.	114/01/03	有關更換建築品管人員 1 事，同意備查
48.	114/01/03	有關一樓頂版澆置計畫，同意備查
49.	114/01/15	有關「113 年第四季縮時攝影檔案」，同意備查
50.	114/01/16	有關「材料送審-植筋膠-普連登有限公司」，准予核定
51.	114/01/16	有關 114 年春節安全維護計畫書，准予備查
52.	114/01/21	有關第 2 次變更契約(後續擴充)協議書稿 1 份
53.	114/01/24	有關「整體施工預定進度網圖第二版(後續擴充及細部設計二階)」，同意備查
54.	114/01/03	預計 114 年 1 月 6 日上午 7 時進行建築物地上一樓頂版澆置取樣
55.	114/01/08	有關 2F 柱筋及續接器鋼筋材料於 1140110 進行取樣
56.	114/01/13	有關 2F 牆筋鋼筋材料於 1140114 進行取樣
57.	114/02/04	檢陳第 2 次契約變更(後續擴充)議定書正本 5 份及副本 6 份。(聚)
58.	114/02/05	有關 1140212 第 12 次設計工作會議紀錄 1 份。(文)
59.	114/02/05	開會通知單「1140213(四)召開 114 年第 24 週專業技術協調會」。(梁)
60.	114/02/08	有關 114 年度統包商申請紀念日、節日及連續假期免計工期事宜核定。本案於 113 年 2 月 7 日開工，工期計 850 日，經核定展延及免計工期計 88 日，其竣工日為 115 年 9 月 1 日。另將本次檢計工程所專用章施工日誌及監造日報表並修正預定竣工日。(文)


61.	114/02/08	開會通知單「1140212(三)召開第 13 次設計工作會議」。(文)
62.	114/02/10	有關提送一樓機電系統施工圖(機電、弱電、給排水及消防)(第一版)，同意備查。(文)
63.	114/02/10	有關新增職業安全衛生管理員及更換甲種職業安全衛生業務主管並提送人員相關資格資料。(聚)
64.	114/02/13	有關第 2 次契約變更(後續擴充)議定書正本 2 份。(文)
65.	114/02/21	開會通知單「1140224 召開 114 年 2 月份工程月會報暨第 25 週專技協調會」。(梁)
66.	114/02/21	重新提送整體品質計畫書(細部設計二階第一版)(第二次修正)。(聚)
67.	114/02/26	有關統包商新增職業安全衛生管理員及更換甲種職業安全衛生業務主管，同意登錄於標案管理系統。旨案統包商人員已補齊。(文)
68.	114/02/26	開會通知單「1140304(四)召開第 14 次設計工作會議」。(文)
69.	114/02/27	有關新增土建品管人員並提送人員資格資料。(聚)
70.	114/02/27	重新提送職業安全衛生計畫書(細部設計二階第一版)(第一次修正)。(聚)
71.	114.03.18	有關統包商提送職業安全衛生單位(人員)設置(變更)報備書，同意備查(文)
72.	114.03.19	有關統包廠商辦理提報更換土建品管人員，同意登錄於標案管理系統。(文)
73.	114.03.24	有關 2F 頂版澆置計畫同意備查(梁)
74.	114.04.02	有關提送之 114 年 1 月份工程材料試驗報告，審查通過，予以同意備查(文)
75.	114.04.02	有關施工架搭設強度計算書(修正版)，監造單位核定備查，予以同意備查(文)
76.	114.04.08	有關 1140304 第 14 次設計工作會議紀錄 1 份(文)
77.	114.04.22	有關 1140410 第 15 次設計工作會議紀錄 1 份(文)
78.	114.04.14	有關 114 年 3 月份工程月會報暨第 27 週(1140327)專業技術協調會議紀錄(梁)
79.	114.04.30	有關 114 年 3 月份工程會報暨第 27 週(1140327) 專業技術協調會議紀錄(梁)
80.	114.04.30	有關第 28 週(1140410) 專業技術協調會議紀錄(梁)
81.	114.05.02	有關提送之 114 年 3 月份工程材料試驗報告，審查通過，予以同意備查(文)
82.	114.05.06	有關辦理之 1140415 及 0421 園區管線會勘及 NCC 外管引進位置會勘紀錄，予以同意備查(文)
83.	114.05.20	有關提送之 114 年 4 月份工程材料試驗報告，審查通過，予以同意備查(文)
84.	114.05.02	有關 114 年第 9 次(1140410)工程協調會議紀錄(梁)
85.	114.05.05	有關 114 年 4 月份工程月會報暨第 29 週專業技術協調會會議紀錄(梁)
86.	114.05.07	有關統包商之 2F 及 3F 機電施工圖說繪製作業，擬申請延後提報時程事宜，同意暫緩提報(梁)
87.	114.05.07	有關統包商之空調設備、空調材料、配電盤材料及泵浦材料送審作業，擬申請延後提報送審時程事宜，同意暫緩提報(梁)
88.	114.05.13	勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心派員實施勞動檢查



89.	114.05.20	有關 114 年第 10 次工程協調會會議紀錄(梁)
90.	114.05.20	有關第 30 週專業技術協調會會議紀錄(梁)
91.	114.05.27	勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心開立缺失複查未通過
92.	114.06.06	有關提送 114 年 4 月份工程材料試驗報告-地上一樓頂版混凝土試驗報告(報告編號 25S02419)，審查通過，予以同意備查(文)
93.	114.06.06	有關提送 113 年 11 月份工程材料試驗報告-1F 牆鋼筋試驗報告(報告編號 24S06691)，審查通過，予以同意備查(文)
94.	114.06.13	有關辦理之 113 年 12 月份工程材料試驗報告，審查通過，予以同意備查(文)
95.	114.06.13	有關辦理之 114 年 5 月份工程材料試驗報告，審查通過，予以同意備查(文)
96.	114.06.16	有關勞動部職業安全衛生署於 1140513 檢查本案，施工現場檢查結果部分停工 1 事(文)
97.	114.06.17	有關重新提報之 2F 及 3F 結構機電預埋施工圖(修正一版)，審查通過並核定，予以同意備查(文)
98.	114.06.27	有關提送之給排水設備(管線、配件)分項施工計畫書(第一版)，審查通過並核定，予以同意備查(文)
99.	114.06.27	有關材料送審-人孔蓋(鑄鐵)-堅正金屬企業股份有限公司料送審，審查通過並審定，予以同意核定(文)
100.	114.06.27	有關提送之電氣設備(管線、配件)分項施工計畫書(第一版)，審查通過並核定，予以同意備查(文)
101.	114.06.27	有關提送之消防設備(管線、配件)分項施工計畫書(第一版)，審查通過並核定，予以同意備查(文)
102.	114.06.27	有關勞動部職業安全衛生署於 1140513 檢查部分停工 1 案，經 1140609 第二次查證通過，並同意於當日 13 時 20 分起復工(文)
103.	114.06.05	有關統包廠商之品管人員未駐場執行業務(梁)
104.	114.06.16	有關 114 年第 11 次工程協調會會議紀錄(梁)
105.	114.06.16	有關第 32 週專業技術協調會會議紀錄(梁)
106.	114.06.17	有關貴統包商土建品管目前無人任職執行業務(梁)
107.	114.06.18	有關前經勞動職業安全署 1140513 施工現場檢查點結果遭部分停工，依約應罰處乙案(梁)
108.	114.06.20	檢陳有關廠商申請退還 25%履約保證金事宜(梁)
109.	114.06.20	轉陳有關廠商提交後續擴充之履約保證金新台幣壹仟萬元定存單收據 4 紙，共計新台幣肆仟萬元整(梁)
110.	114.06.27	有關統包廠商新增職業安全衛生管理員提送人員資格事宜(梁)
111.	114.06.27	有關貴統包商目前無土建品管人員執行業務，茲事體大，請速補派(梁)
112.	114.06.03	檢陳第 3 期工程估驗計價資料乙份(聚)
113.	114.07.09	材料送審-電線及電纜(大亞)，審查通過並審定，予以核定(文)
114.	114.07.09	材料送審-電線及電纜(宏泰)，審查通過並審定，予以核定(文)
115.	114.07.09	有關聚全營造股份有限公司申請發還「履約保證金 25%」1 事(文)
116.	114.07.21	新建工程第 3 次估驗計價案，經專案管理計監造單位審查通過並審定，予以同意核定(文)




117.	114.07.08	有關 114 年 6 月份工程月會報暨第 33 週專業技術協調會會議記錄乙份(標)
118.	114.07.09	有關統包商重新提報消防排煙設備材料送審資料，尚符規定(標)
119.	114.07.17	有關 3F 頂板澆置計畫原則同意備查(標)
120.	114.07.21	有關 4F 結構機電隔間施工圖(標)
121.	114.07.30	有關統包商提報柴油引擎發電機組-祐旭有限公司資料，尚符規定(標)
122.	114.07.30	有關統包商提報施工架計畫及三角支撐之強度計算書乙式一份，尚符規定(標)
123.	114.07.31	有關進度落後事宜(標)
124.	114.08.08	施工架計畫及三角支撐之強度計算書，經專案管理計監造單位審查通過並審定，予以同意備查(文)
125.	114.08.12	交通部中央氣象局於 1140812 發布「中度颱風楊柳」最新預估路徑消息 1 事(文)
126.	114.08.15	4F 結構機電預埋施工圖(機電、弱電、給排水、空調及消防)(第一版及第二版)，經專案管理計監造單位審查通過並審定，予以同意備查(文)
127.	114.08.04	有關統包商重新提報水性水泥漆(乳膠漆)廠商-永記造漆股份有限公司及相關材料送審資料，經核尚符規定(標)
128.	114.08.06	有關統包商提報鋁製托架廠商-成利股份有限公司及相關材料送審資料，經核尚符規定(標)
129.	114.08.14	有關統包商重新提報鋁門窗工程施工圖(第一版)(第一次修正資料乙份)，同意予以核定(標)
130.	114.08.15	有關統包商重新提報空調設備(配電盤)(第一版)(第一次修正)相關材料送審資料，經核尚符規定(標)
131.	114.08.15	有關統包商提報因逢「楊柳颱風」侵襲，申請展延工期 1 日乙案(標)
132.	114.08.19	有關第 35 週專業技術協調會(1140815)會議紀錄(標)
133.	114.08.21	有關統包商防水材料-岳峰精密化學股份有限公司送審資料(第二版) 經核尚符規定(標)
134.	114.08.21	有關統包商提報職業安全衛生單位(人員)設置(變更)報備書(流水號 2309-1988-2025-0819-0002)，經核尚符規定(標)
135.	114.08.25	有關統包商空調材料(管類、閥類)送審資料(第一版)(第三次修正)，經核尚符規定(標)
136.	114.08.26	有關細設三階預算及契約變更相關說明修正版(第二版)，經核尚符規定(標)
137.	114.08.27	有關統包商自來水用鋼管(不鏽鋼管)才料送審材料(第一版)，經核尚符規定(標)
138.	114.08.29	轉陳有關統包商提報之第四期估驗計價資料及其附件乙份(標)
139.	114.08.25	檢陳第 4 期工程估驗計價資料乙份(聚)
140.	114.09.08	有關新建工程監造計畫書、職業安全衛生監督查核計畫、整體施工計畫書、整體品質計畫書及職業安全衛生計畫書-第二版(配合細部設計二階進版)，予以同意備查(文)
141.	114.09.08	有關辦理「材料送審-水性水泥漆(乳膠漆)-永記造漆股份有限公司」，予以核定(文)
142.	114.09.08	有關提送鋁門窗工程施工圖-第一版(細設二階之對外窗)經審查同意核定並專管備查，予以同意備查(文)




143.	114.09.16	有關提送 114 年 8 月份工程材料試驗報告(二)，經督導及審查通過，予以同意備查(文)
144.	114.09.25	檢退辦理之第四期估驗計價資料及其附件 1 份(文)
145.	114.09.03	檢陳有關統包商提報空調(中央監視主控制設備)-明立科技有限公司送審資料(第一版)(第三次修正)(梁)
146.	114.09.03	檢陳有關統包商提報之泵浦設備(給排水、消防、空調等)(第一版)(第一次修正)-川源股份有限公司送審資料(梁)
147.	114.09.03	檢陳有關統包商提報塑膠管(PVC)材料-華夏海灣塑膠股份有限公司送審資料(第一版)(梁)
148.	114.09.10	檢陳 114 年第二季(04.01~06.30)縮時攝影光碟乙式 2 份(梁)
149.	114.09.12	檢陳統包商提報之空調材料(風管類)(第一版)(第二次修正)-顯龍機械有限公司送審資料(梁)
150.	114.09.17	檢送統包商提報屋突層機電預埋施工圖(第一版)一式 1 份，擬予同意核定(梁)
151.	114.09.18	檢送第 37 週專業技術協調會會議記錄乙份(梁)
152.	114.09.18	開會通知單「1140930(二)下午 15 時 00 分召開 114 年 9 月份工程月會報暨第 38 週專業技術協調會」(梁)
153.	114.09.24	開會通知單「1141001(三)下午 16 時 30 分召開第 12 次工程協調會報」(梁)
154.	114.09.26	有關統包廠商提請為因應使用單位需求 4F 辦公室做空間調整事宜，申請合理展延工期 11 日曆天乙案(梁)
155.	114.10.03	有關申請之 1140813「楊柳颱風」影響停班申請展延工期計 1 日，經貴所審查符合規定並核定，予以同意核定(文)
156.	114.10.17	有關辦理「材料送審-鋁製電纜托架-成利股份有限公司」第一版，予以同意核定(文)
157.	114.10.17	有關辦理「材料送審-空調設備之配電盤-佑吉電機企業股份有限公司」第一版，予以同意核定(文)
158.	114.10.17	有關辦理「材料送審-自來水用鋼管(不鏽鋼管)-彰源企業股份有限公司」第一版，予以同意核定(文)
159.	114.10.17	有關辦理「材料送審-塑膠管 PVC-華夏海灣塑膠股份有限公司」第一版，予以同意核定(文)
160.	114.10.17	有關提送之屋突機電預埋施工圖(機電、弱電、給排水、空調及消防)第一版，予以同意備查(文)
161.	114.10.17	有關辦理「材料送審-消防送審(管類、電線類及閥類)」第一版，予以同意核定(文)
162.	114.10.17	花蓮縣政府工程施工查核小組訂於 1141020 不預先通知查核品質及進度等事宜(文)
163.	114.10.22	有關專案管理之機電設備會審 1 事(文)
164.	114.10.02	檢陳統包商重新提報之消防材料(管線、電線類及閥類)(第一版)(第二次修正)送審資料(梁)
165.	114.10.02	檢陳統包商重新提報之離心式冰水機組及小型冷風機(第一版)(第一次修正)送審資料(梁)
166.	114.10.03	檢送 114 年 9 月份工程月會報暨第 38 週專業技術協調會紀錄乙份(梁)
167.	114.10.14	有關統包商土建品管人員因故離職，請盡速補足(梁)
168.	114.10.15	檢送 114 年第 12 次工程協調會報暨工程進度落後研報會會議記錄乙份(梁)




169.	114.10.15	有關貴統包廠商提報經遭「樺加沙颱風」侵襲，申請展延工期 1 日乙案(梁)
170.	114.10.22	檢送第 39 週專業技術協調會會議紀錄乙份(梁)
171.	114.10.22	轉陳有關統包商修正后之第四期估驗計價資料及其份件乙份(梁)
172.	114.10.23	有關統包廠商提報更換土建品管人員資格事宜(梁)
173.	114.10.27	檢陳有關統包商提報冷卻水塔及膨脹水箱 ET-1「良機實業股份有限公司」送審資料(第一版)(第二次修正)(梁)
174.	114.10.27	有關統包商提送經銷商「峻鴻水電材料行」商業登記資料(梁)
175.	114.10.29	檢陳有關細設三階預算及契約變更相關補充說明(梁)
176.	114.10.29	檢陳有關 1141023 機電設備聯審會議紀錄乙份(梁)
177.	114.11.06	有關聚全營造有限公司辦理「材料送審-柴油引擎發電機組-祐旭有限公司」第一版，予以同意依貴所審定結果核定(文)
178.	114.11.06	有關聚全營造有限公司辦理「材料送審-空調設備(管類及閥類)」第一版，予以同意核定(文)
179.	114.11.06	有關聚全營造有限公司辦理「材料送審-空調設備(中央監視主控制設備)-明立科技有限公司」第一版，予以同意依貴所審定結果核定(文)
180.	114.11.06	有關聚全營造有限公司辦理「材料送審-泵浦設備-川源股份有限公司」第一版，予以同意依貴所審定結果核定(文)
181.	114.11.06	有關聚全營造有限公司辦理「材料送審-空調設備(離心式冰水機組及小型冷風機)-鑫國空調設備股份有限公司」第一版，予以同意依貴所審定結果核定(文)
182.	114.11.06	有關聚全營造有限公司辦理「材料送審-空調設備(冷卻水塔及膨脹水箱)-良機實業股份有限公司」第一版，予以同意依貴所審定結果核定(文)
183.	114.11.07	有關聚全營造有限公司辦理「材料送審-消防排煙設備」第一版，予以同意依貴所審定結果核定(文)
184.	114.11.19	有關花蓮縣政府工程小組於 114 年 10 月 20 日第二次不預先通知查核本局之第一次函報查核紀錄及相關改善資料表審查結果 1 事(文)
185.	114.11.04	檢陳有關統包商提報之色彩計畫(初版)乙式一份(梁)
186.	114.11.04	檢送 114 年 10 月工程月會報暨第 40 週專業技術協調會會議紀錄乙份(梁)
187.	114.11.07	檢送 1141015 細部設計三階審查會議紀錄乙份(梁)
188.	114.11.10	有關針對鳳凰中度颱風防颱準備事宜(梁)
189.	114.11.18	檢送第 41 週專業技術協調會會議紀錄乙份(梁)
190.	114.11.18	有關統包商更換職安人員事宜(梁)
191.	114.11.19	檢陳統包商重新提報之消防設備(第一版)(第一次修正)送審資料(梁)
192.	114.11.19	有關統包商提請因「鳳凰颱風」侵襲，申請展延工期三日乙案(梁)
193.	114.11.19	檢送統包商提報鋁門窗製作圖-(第一版)(細設二階之對外窗)資料乙份(梁)
194.	114.11.20	檢送統包商提報之趕工計畫一式乙份(梁)
195.	114.11.21	檢陳統包商提報柴油引擎發電機組-中興電工機械股份有限公司資料(梁)
196.	114.11.26	檢送 114 年 11 月工程月會報暨第 42 週專業技術協調會會議紀錄乙份(梁)
197.	114.12.05	有關聚全營造有限公司辦理「材料送審-PVC-U 管-峻鴻水電材料行銷之南亞塑膠工業有限公司材料」予以同意核定(文)



198.	114.12.08	檢陳本縣府工程小組於 1141020 第 2 次不預先通知查核之第一次函報查核紀錄及相關改善資料表審查結果 1 事(文)
199.	114.12.10	檢送貴公司繳納花蓮縣政府 1141020 第 2 次不預先通知工程查核之缺失扣點懲罰性違約金 2 萬 4000 元收據 NO.007724 號 1 紙(文)
200.	114.12.12	有關貴公司辦理之新建工程第 4 次估驗計價案，經專案管理計監造單位審查通過並審定，予以同意核定(文)
201.	114.12.22	有關貴公司辦理之新建工程第 5 次估驗計價案，經專案管理暨監造單位審查通過並審定，予以同意核定(文)
202.	114.12.01	有關 1141020 花蓮縣政府施工查核小組查核，施工廠商及專案管理與監造單位完成缺失改善(梁)
203.	114.12.03	檢送統包商提報之空調系統配電盤廠驗紀錄及廠驗報告資料一式乙份(梁)
204.	114.12.04	檢陳統包廠商提之 114 年 11 月份工程材料試驗報告乙式 1 份(梁)
205.	114.12.05	檢送細設三階設計綜整版修正前會會議紀錄乙份(梁)
206.	114.12.10	檢陳 114 年第三季(0701~0930)縮時攝影光碟乙式 2 份(梁)
207.	114.12.10	檢送統包商提報之空調風機廠驗紀錄及廠驗報告資料一式乙份(梁)
208.	114.12.12	轉陳有關統包商提報之第五期估驗計價及其附件乙份(梁)
209.	114.12.16	有關統包廠商提送之施工階段 BIM 成果報告書-新建工程地上層頂版勘驗完成(第四版)，同意予以核定(梁)
210.	114.12.16	有關統包廠商提送之施工階段 BIM 成果報告書-屋頂層勘驗完成(第三版)，同意予以核定(梁)
211.	114.12.19	檢送第 43 週專業技術協調會會議紀錄乙份(梁)
212.	114.12.29	檢陳統包廠商提報之 114 年 12 育分工程材料試驗報告乙式 1 份(梁)
213.	114.12.08	預計 1141210 上午 7 時進行建築物屋突一層澆置取樣(聚)
214.	114.12.10	檢陳第 5 期工程估驗計價及相關附件資料乙份(聚)
215.	114.12.11	預計 1141213 上午 7 時進行建築物屋突一層西側澆置取樣(聚)
216.	114.12.26	提送第五次工程估驗計價款新台幣 4,002 萬 4,006 元發票乙紙(聚)
217.	115.01.14	開會通知單「1150115(星期四)上午 10 時 30 分召開互動系統建置暨資訊設備及系統建置施工協調會議」(文)
218.	115.01.19	有關中央工程施工查核小組於 1141219 查核之查核紀錄及相關改善資料表審查結果 1 事(文)
219.	115.01.19	有關聚全營造股份有限公司提送之 1141219 中央查核小組抽查混凝土鑽心取樣試驗報告，經貴所督導及審查通過，予以同意備查(文)
220.	115.01.02	有關提送之細部設計三階報告書及其相關書圖(含預算及修正對照表)-綜整版修正電子檔(梁)
221.	115.01.05	開會通知單「1150108(星期四)下午 1400 召開第 45 週專業技術協調會」(梁)
222.	115.01.06	檢送 114 年 12 月工程月會報暨第 44 週專業技術協調會紀錄乙份(梁)
223.	115.01.08	檢陳 1141219 中央查核小組抽查混凝土鑽心取樣送驗之試驗報告(梁)
224.	115.01.09	檢送第 45 週專業技術協調會紀錄乙份(梁)
225.	115.01.15	有關所提送之細部設計三階報告書及其相關書圖(含預算及修正對照表)核定版(梁)
226.	115.01.19	有關提報細部設計三階資料核定版，查其中用印更換負責人案(梁)



227.	115.01.21	檢陳重新提報泵浦設備(經濟實業股份有限公司)(第一版)(第六次修正)(梁)
228.	115.01.21	開會通知單「1150128(星期三)上午 1000 召開 115 年 1 月份工程月會報暨第 46 週專業技術協調會」(梁)
229.	115.01.22	有關 1141219 中央查核小組查核·施工廠商及專案管理與監造單位完成缺失改善(梁)
230.	115.01.22	茲補陳 114 年 11 月份工程材料試驗報告乙份(梁)
231.	115.01.22	有關統包商重新提報空調設備(全熱交換器及分離式系統)-台灣博世舒適科技空調設備販賣股份有限公司(第一版)(第三次修正)資料案(梁)
232.	115.01.23	檢陳統包廠商提報之 115 年 1 月份工程材料試驗報告乙式 1 份(梁)
233.	115.01.23	有關統包商提報消防設備(廣播主機)(第一版)送審資料及疑義澄清(梁)
234.	115.01.05	預計 1150107 上午 8 時進行建築物屋突二層澆置取樣(聚)
235.	115.01.09	有關辦理供料預拌混凝土廠「鳳勝預拌混凝土廠」試拌乙事(梁)
236.	115.01.20	開會通知單「115 年 1 月份職業安全衛生協議組織(1150128)」(聚)
237.	115.01.22	檢陳中央工程施工查核小組於 114 年 12 月 19 日查核·所載缺失部份·業已改善完成(聚)
238.	115.01.26	提送鋁門窗工程施工圖(3F~4F)(第二版)資料乙份(聚)
239.	115.01.27	重新提送泥作工程分項施工計畫(第一版進版)(第二次修正)一式乙份(聚)
240.	115.01.27	提送門窗工程分項施工計畫(第一版)資料乙份(聚)
241.	115.01.29	有關辦理「空調設備廠驗(1150205~1150206)」作業相關資料(聚)
242.	115.01.30	檢陳第 6 期工程估驗計價及相關附件資料乙份(聚)
243.	115.01.30	有關本公司負責人已變更乙節(聚)
244.	115.01.30	檢陳 115 年春節安全維護計畫書乙份(聚)
245.	115.01.30	重新提送配電盤設備-日富金屬工業有限公司(第一版)(第四次修正)資料乙份(聚)
246.	115.02.06	有關監造單位 114 年 10 月 9 日職安衛檢查缺失·經貴所監督及督導改善完成通·予以同意備查(文)
247.	115.02.06	有關監造單位 114 年 10 月 28 日職安衛檢查缺失·經貴所監督及督導改善完成通·予以同意備查(文)
248.	115.02.06	有關監造單位 114 年 12 月 2 日職安衛檢查缺失·經貴所監督及督導改善完成通·予以同意備查(文)
249.	115.02.06	檢陳 114 年 12 月 19 日查核之工程施工查核改善對策及結果表及改善照片等相關資料 1 份(文)
250.	115.02.06	檢送貴公司繳納中央工程施工查核小組 114 年 12 月 19 日查核之缺失扣點懲罰性違約金收據 8000 元整 NO.007771 號(文)
251.	115.02.12	檢送 115 年 1 月 15 日「花蓮縣新建圖書館互動系統建置」、「花蓮縣新建圖書館資訊設備及系統建置」施工協調會議紀錄(文)
252.	115.02.03	有關承攬廠商聚全營造股份有限公司負責人變更事宜(梁)
253.	115.02.04	檢送 115 年 1 月工程月會報暨第 46 週專業技術協調會議紀錄乙份(梁)
254.	115.02.05	檢陳統包商重新提報電氣配電盤設備(日富股份有限公司)(第一版)(第四次修正)(梁)
255.	115.02.05	所報 115 年春節安全維護計畫(梁)



256.	115.02.05	開會通知單「1150211 召開第 47 週專業技術協調會」(梁)
257.	115.02.10	轉陳有關統包商提報之第六期估驗計價及其附件乙份(梁)
258.	115.02.12	檢陳 114 年第四季(1001-1231)縮時攝影光碟乙式 2 份(梁)
259.	115.02.12	檢陳統包商重新提報泥作工程分項施工計畫(第一版進版)(第三次修正)(梁)
260.	115.02.12	檢陳統包商重新提報門窗工程分項施工計畫(第一版)(第一次修正)(梁)
261.	115.02.12	檢送第 47 週專業技術協調會會議記錄乙份(梁)
262.	115.02.13	檢送統包商提報之空調設備廠驗紀錄及廠驗報告資料一式乙份(梁)
263.	115.02.13	開會通知單「1150226 召開 115 年 2 月份工程月會報暨第 48 週專業技術協調會」(梁)
264.	115.02.13	有關統包商提送空調設備(熱泵節能行除濕機)-台灣博世舒適科技空調設備販賣股份有限公司(第一版)(梁)
265.	115.02.26	檢送有關監造單位 1150210 辦理外部品質稽核結果乙份(梁)
266.	115.02.23	重新提送鋁門窗工程施工圖(3F~4F)(第二版)(第一次修正)資料乙份(聚)
267.	115.03.19	檢送貴公司辦理之建築執照變更承造人申報書 3 份及切結書 1 份(文)
268.	115.03.03	轉陳有關統包商提報之建築執照變更承造人申報書一式 3 份及委託書一紙(梁)
269.	115.03.03	檢送 115 年 2 月工程月會報暨第 48 週專業技術協調會紀錄乙份(梁)
270.	115.03.04	檢送統包商重新提報鋁門窗施工圖(3F-4F)(第二版)(第一次修正)一式乙份(梁)
271.	115.03.05	檢送統包商提報配電盤製作圖(電氣)(第一版)資料乙份(梁)
272.	115.03.05	檢送監造工務所 115 年 3 月 4 日督導缺失「職業安全衛生缺失通知書」一份(梁)
273.	115.03.16	檢陳統包商重新提報空調設備及配管工程分項施工計畫(第一版)(第一次修正)(梁)
274.	115.03.16	檢陳統包商提報之 115 年 2 月份工程材料試驗報告乙式 1 份(梁)
275.	115.03.16	有關本所 115 年 3 月 4 日職安衛檢查缺失，統包商業已改善完成(梁)
276.	115.03.17	有關廠商針對第六期估驗計價函請本所轉機關協助會速處理，以利資金周轉(梁)
277.	115.03.17	有關統包商提報本監造事務所 115 年 2 月 10 日實施外部品質稽核缺失改善結果乙案(梁)
278.	115.03.17	檢送第 49 週專業技術協調會紀錄乙份(梁)
279.	115.03.18	檢陳統包商提報陸上型揚水泵浦(全不鏽鋼直立式揚水泵)-黑牛企業有限公司(第一版)，設備送審資料(梁)
280.	115.03.18	有關貴統包商工地保全人員設置事宜(梁)
281.	115.03.19	有關聚全營造股份有限公司承攬相關營造業承攬手冊謹轉請主辦機關用印事宜(梁)
282.	115.03.26	有關統包商提報送審之「泵浦設備」及「發電機設備」需速定案以利採購製造乙案(梁)
283.	115.03.26	有關貴廠商建築室外裝修工程進度呈現落後，請增派人員趕工(梁)
284.	115.03.27	有關統包商提送外牆塗料(仿石質複層塗料)-創新科技塗料股份有限公司(第一版)(第二次修正)(梁)


285.	115.03.13	有關工程進度達 50% , 申請保證金發還事宜(聚)
286.	115.03.31	檢陳第 7 期工程估驗計價及相關附件資料乙份(聚)
287.	115.04.07	轉陳有關統包商申請變更工地用章(葉)
288.	115.04.08	檢陳有關統包廠商提出申請退還第二次 25%(即實際進度達 50%)之履約保證金事宜(葉)
289.	115.04.09	檢陳統包商重新提送之材料送審-隔間及小室(輕隔間)-尚金室內裝修工程有限公司(第一版)(第一次修正) (葉)
290.	115.04.09	檢陳統包商提送之材料送審-指標系統-有壯工程有限公司(第一版) (葉)
291.	115.04.09	檢陳有關統包商提報之玻璃材料-全美玻璃行(第一版)資料乙份(葉)
292.	115.04.14	檢送第 51 週專業技術協調會紀錄乙份(葉)
293.	115.04.14	檢陳統包商重新提送之材料送審-觀眾座椅(折疊椅即可推疊椅)-台裕國際股份有限公司(第一版)(第一次修正) (葉)
294.	115.04.15	檢陳 115 年第一季(11-331)縮時攝影光碟乙式 2 份(葉)
295.	115.04.15	檢陳統包商提送之材料送審-溫熱水飲水機設備(賀眾牌)-賀安企業股份有限公司(第一版) (葉)
296.	115.04.16	檢陳統包商提送之材料送審-分電盤(MRS 總集中監控盤)-盛廣工業股份有限公司(第一版)資料乙份(葉)
297.	115.04.20	檢陳有關統包商提送第七期估驗計價事宜(葉)
298.	115.04.20	檢陳統包商提送之電氣配電盤(日富)顏色樣板資料乙式三份(葉)
299.	115.04.24	轉陳有關統包商因應施工需求提送之「搭建施工圍籬及搭建臨時鷹架使用道路申請書」資料乙份(葉)
300.	115.04.25	轉陳有關統包團隊設計單位提報室內裝修圖說審核申請書乙式三份，因應鈞局首長異動重行提報用印(葉)
301.	115.04.01	檢送 115 年 3 月工程月會報暨第 50 週專業技術協調會紀錄乙份(梁)
302.	115.04.24	有關本所經查於圖書館結構體內搭設施工人員宿舍事宜，已違反工地管理乙案(梁)
303.	115.04.30	有關貴統包商於工作場所內設置宿舍乙案(梁)
304.	115.04.30	有關辦理「柴油發電機組廠驗」作業相關資料(聚)
305.	115.04.30	有關辦理「高、低壓配電盤廠驗」作業相關資料(聚)
306.		
307.		
308.		
309.		
310.		
311.		
312.		
313.		



二、本月份執行工作項目

設 計 階 段			
項次	工作項目	期程狀態	成果說明
1	拆除計畫	進行中	112/03/22 拆除計畫書(第三版)經 PCM、機關核定 112/05/15 拆除執照申辦完成並領取 112/07/13 分項施工計畫書、預算及書圖經 PCM 同意核定 112/11/30 文化局拆除工程部分竣工確認 112/12/26 依蓮文行字第 1120014066 號，需盡速辦理拆除土石方暫置計畫書及調整工區範圍完成暫置作業。 113/01/31 拆除工程部分驗收 註：本案拆除土石方因收容期程特殊，後續將不辦理初驗，直接辦理驗收作業。
2	工作執行計畫書	已完成	111/11/30 工作執行計畫書核定版 112/07/21 工作執行計畫書(核定後修正一版) 112/12/01 發文提送工作執行計畫書(核定後修正二版)-內文將細部設計修正為三個階段 112/12/22 經 PCM 同意核定 113/08/16 提送統包工程工作執行計畫書(第二版) 113/08/30 提送統包工程工作執行計畫書(第二版修正一) 113/09/13 檢送修工作執行計畫書(第二版)修正後核定版
3	細部設計	113/10/31	112/05/19 第四次設計工作會議 112/07/24 提送原合約細設(含 BIM)報告書圖(一次全提送版本) 112/09/05 細設書圖審查會議 112/08/04 第五次設計工作會議 112/09/27 第六次設計工作會議(線上) 112/10/04 第七次設計工作會議(線上) 112/10/27 提送細設第一階段(修正一版)(分兩階段提送) 112/12/22 提送細設第一階段(修正二版)(依工作執行計畫書修正，分三階段提送) 112/12/29 細設一階經文化局同意備查 113/01/05 提送細部設計第一階段書圖(核定版) 113/02/01 提送第二階段細設報告書書圖 113/04/25 提送細部設計報告書及圖冊第二階段第一次修正 113/05/08 提送細部設計第二階段書圖 113/05/10 細部設計 2、3 階技術協調會(實體) 113/05/27 第八次設計工作會議(實體) 外觀立面色彩計畫

設計階段			
項次	工作項目	期程狀態	成果說明
			■ 113/06/13 提送細部設計報告書及圖冊第二階段第二次修正 ■ 113/07/17 第九次設計工作會議(實體)及第四次工程協調會 ■ 113/08/01 第十次設計工作會議(線上) ■ 113/08/09 提送細部設計第二階段書圖文件核定版(含細設二階書圖、規範及 BIM) ■ 113/09/10 第十一次設計工作會議 ■ 113/10/31 提供細部設計報告書及圖冊第三階段相關討論檔案 ■ 114/01/23 第十二次設計工作會議 ■ 114/02/12 第十三次設計工作會議 ■ 114/03/04 第十四次設計工作會議 ■ 114/04/09 檢送細部設計第三階書圖補充版 ■ 114/04/10 第十五次設計工作會議 ■ 114/04/22 檢送細部設計第三階書圖補充版-依 1140410 會議後修正 ■ 114/06/02 檢送細部設計第三階書圖定案版 ■ 114/07/15 提送細部設計三階預算及差異表修正 ■ 114/07/29 提送細部設計三階預算及差異分析說明 ■ 114/08/08 提送細部設計三階預算及差異表修正 ■ 114/08/20 提送細設三階預算及契約變更相關說明修正版 ■ 114/09/12 提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算初步整合版 ■ 114/09/30 提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算整合版 ■ 114/10/15 細部設計第三階段審查會議 ■ 114/11/14 提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算綜整版 ■ 114/11/25 細部設計三階審查意見討論(第 42 週專業技術協調會) ■ 114/12/10 提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算綜整版修正 ■ 114/12/26 提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算綜整版修正之修正圖說 ■ 115/01/13 提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算核定版
4.	建造執照變更設計	完成	■ 113/03/20 繳費掛號 ■ 113/03/22 掛件 ■ 113/03/26 建築師公會建造執照變更審圖 ■ 113/04/16 建照變更設計建管處審圖文件補齊




設計階段			
項次	工作項目	期程狀態	成果說明
			113/05/06 建造執照第 01 次變更取得
5.	綠建築候選證書	完成	113/01/12 掛件 113/01/18 繳費完成 113/02/20 第一次修正回覆 113/02/29 第二次修正回覆 113/03/06 第三次修正回覆 113/03/28 大會委員審查意見回覆 113/04/02 大會審查通過 113/04/16 補用印文件/開工證明 113/04/29 綠建築標章審核認可書用印中 (已發文化局用印) 113/05/29 證書中英文對照用印 113/05/31 送建研所換證 113/07/10 建研所寄出候選證書(至文化局) 113/07/18 文化局收到候選證書 標的：一樓板勘驗前取得候選證書
6.	智慧建築候選證書	完成	113/01/18 掛件 113/03/01 繳費完成 113/03/14 業主用印完成 113/03/27 審查意見檢討會議 113/04/16 第一次修正回覆 113/05/22 第三次修正回覆 113/05/29 大會審查意見回覆 113/06/05 大會審查通過 113/06/17 收到評定意見回覆表 113/07/29 文化局收到評定書 113/08/12 送建研所換證 113/09/30 收到檢送候選證書公文 113/10/08 文化局收到候選證書
7.	室內裝修許可	進行中	114/05/20 繳費掛件 114/05/23 室裝審圖(建築師先行審查) 114/06/05 室裝審圖(建築師審查) 114/06/06 室裝審圖(建築師審查)
8.	公共藝術	進行中	114/10/14 公共藝術執行小組第一次會議 115/03/24 公共藝術執行小組第二次會議
9	五大管線變更	進行中	114/11/03 汙排水系統，取得核准函 註：台電變更預計 115 年 05 月底掛件




設計階段			
項次	工作項目	期程狀態	成果說明
10	互動多媒體	進行中	114/12/18 機電需求及介面討論 115/01/15 施工協調會議 115/03/12 專技會議暨施工協調會議
11	資訊設備及系統建置	進行中	115/01/15 施工協調會議



施 工 階 段			
項次	工作項目	日期	成果說明
1.	設計會議	113/09/10	出席第 11 次設計會議
2.	教育部工程查核	113/10/09	教育部工程查核缺失
3.	教育部查核現場缺失改善及檢討會議	113/10/15	教育部 113.10.09 查核缺失，先行溝通改善方式及流程
4.	專業技術協調會	113/10/16	第 17 週專業技術協調會通知單
5.	工程協調會	113/10/23	第 7 次工程協調會
6.	專業技術協調會	113/11/06	第 18 週專業技術協調會
7.	工程協調會	113/11/08	第 8 次工程協調會
8.	現地會勘	113/11/12	1 樓柱保護層實際施作成果及現地會勘
9.	專業技術協調會	113/11/19	第 19 週專業技術協調會
10.	專業技術協調會	113/12/03	第 20 週專業技術協調會
11.	內外部稽核會議	113/12/19	113 年 12 月份內外部稽核會議
12.	專業技術協調會	113/12/19	12 月份工程月會報暨第 21 週專業技術協調會
13.	專業技術協調會	114/01/19	第 22 週專業技術協調會
14.	專業技術協調會	114/01/21	114 年 1 月份工程月會報暨第 23 週專業技術協調會
15.	設計會議	114/01/23	第 12 次設計工作會議
16.	設計會議 專業技術協調會	114/02/12	第 13 次設計工作會議 第 24 週專業技術協調會
17.	專業技術協調會	114/02/24	114 年 2 月份工程月會報暨第 25 週專業技術協調會
18.	設計會議	114.03.04	第 14 次設計工作會議
19.	專業技術協調會	114.03.13	第 26 週專業技術協調會
20.	專業技術協調會	114.03.25	114 年 3 月份工程月會報暨第 27 週專業技術協調會
21.	設計會議	114.04.10	第 15 次設計工作會議
22.	工程協調會 專業技術協調會	114.04.10	第 9 次工程協調會暨第 28 週專業技術協調會
23.	內外部稽核會議	114.04.14	內外部稽核會議
24.	現地會勘	114.04.15	園區管線會勘
25.	廉政平台聯繫會	114.04.18	廉政平台第四次聯繫會報
26.	現地會勘	114.04.21	工區電信引進管會堪
27.	專業技術協調會	114.04.28	114 年 4 月份工程月會報暨第 29 週專業技術協調會
28.	工程協調會 專業技術協調會	114.05.14	114 年第 10 次工程協調會暨第 30 週專業技術協調會
29.	工程相關討論會議	114.05.22	弱電、監控、門禁工程相關討論（第二次）會議
30.	工程月會報 專業技術協調會	114.05.26	114 年 5 月工程月會報暨第 31 週專業技術協調會
31.	職業安全衛生協議 組織會議	114.05.28	114 年 5 月份職業安全衛生協議組織會議



32.	工程協調會 專業技術協調會	114.06.11	114 年第 11 次工程協調會暨第 32 週專業技術協調會
33.	職業安全衛生協議 組織會議	114.06.26	114 年 6 月份職業安全衛生協議組織會議
34.	工程月會報 專業技術協調會	114.06.30	114 年 6 月工程月會報暨第 33 週專業技術協調會
35.	外部稽核會議	114.07.17	114 年 7 月份外部稽核會議
36.	工程月會報 專業技術協調會	114.07.29	114 年 7 月工程月會報暨第 34 週專業技術協調會
37.	職業安全衛生協議 組織會議	114.07.31	114 年 7 月份職業安全衛生協議組織會議
38.	設計會議	114.08.01	第 16 次設計工作會議
39.	專業技術協調會	114.08.15	第 35 週專業技術協調會
40.	職業安全衛生協議 組織會議	114.08.21	114 年 8 月份職業安全衛生協議組織會議
41.	工程月會報 專業技術協調會	114.08.28	114 年 8 月份工程月會報暨第 36 週專技會議
42.	職業安全衛生協議 組織會議	114.09.11	114 年 9 月份職業安全衛生協議組織會議
43.	專業技術協調會	114.09.16	第 37 週專業技術協調會
44.	工程協調會	114.10.01	第 12 次工程協調會報暨工程進度落後檢討會議
45.	工程月會報 專業技術協調會		114 年 9 月份工程月會報暨第 38 週專業技術協調會
46.	廉政平台聯繫會報	114.10.15	廉政平台第五次聯繫會報
47.	細部設計審查會議		細部設計三階審查會議
48.	專業技術協調會	114.10.17	第 39 週專業技術協調會
49.	花蓮縣政府採購科 工程施工查核	114.10.20	花蓮縣政府採購科工程施工查核缺失
50.	設備材料送審聯合 會審	114.10.23	機電設備材料送審聯合會審
51.	工程月會報 專業技術協調會	114.10.30	114 年 10 月份工程月會報暨第 40 週專業技術協調會
52.	設備材料送審聯合 會審	114.11.03	弱電廠商材料設備聯合審查會議
53.	專業技術協調會	114.11.12	第 41 週專業技術協調會
54.	職業安全衛生協議 組織會議	114.11.13	114 年 11 月份職業安全衛生協議組織會議
55.	工程月會報 專業技術協調會	114.11.25	114 年 11 月工程月會報暨第 42 週專業技術協調會
56.	計畫書審查會議	114.11.26	互動系統建置工作執行計畫書審查會議



57.	專業技術協調會	114.12.11	第 43 週專業技術協調會
58.	中央工程施工查核	114.12.19	中央工程施工查核
59.	職業安全衛生協議 組織會議	114.12.24	114 年 12 月職業安全衛生協議組織會議
60.	工程月會報 專業技術協調會	114.12.31	114 年 12 月工程月會報暨第 44 週專業技術協調會
61.	專業技術協調會	115.01.08	第 45 週專業技術協調會
62.	施工協調會	115.01.15	互動系統建置暨資訊設備及系統建置施工協調會
63.	工程月會報 專業技術協調會	115.01.28	115 年 1 月份工程月會報暨第 46 週專業技術協調會
64.	職業安全衛生協議 組織會議	115.01.28	115 年 1 月職業安全衛生協議組織會議
65.	討論會	115.01.29	機空消及防火捲門施工界面討論會
66.	專業技術協調會	115.02.11	第 47 週專業技術協調會
67.	職業安全衛生協議 組織會議	115.02.11	115 年 2 月份職業安全衛生協議組織
68.	工程月會報 專業技術協調會	115.02.26	115 年 2 月份工程月會報暨第 48 週專業技術協調會
69.	專業技術協調會	115.03.12	第 49 週專業技術協調會
70.	廉政平台	115.03.18	廉政平台課程
71.	職業安全衛生協議 組織會議	115.03.18	115 年 3 月份職業安全衛生協議組織
72.	工程月會報 專業技術協調會	115.03.27	115 年 3 月份工程月會報暨第 50 週專業技術協調會
73.	專業技術協調會	115.04.09	第 51 週專業技術協調會
74.	職業安全衛生協議 組織會議	115.04.15	115 年 4 月份職業安全衛生協議組織
75.	工程月會報 專業技術協調會	115.04.28	115 年 4 月工程月會報暨第 52 週專業技術協調會
76.			
77.			
78.			



施 工 階 段 - BIM 模 型			
項次	工作項目	期程狀態	成果說明
1	施工階段 BIM 成果報告書	進行中	■ 113/09/22 檢送施工階段 BIM 成果報告書-興建工程地下層頂版勘驗完成 ■ 113/10/07 檢送施工階段 BIM 成果報告書-興建工程地下層頂版勘驗完成-修正一版 ■ 113/10/21 檢送施工階段 BIM 成果報告書-興建工程地下層頂版勘驗完成-修正二版 ■ 113/12/17 施工階段 BIM 成果報告書-興建工程地下層頂版勘驗完成-核備



三、115 年 5 月(次月份)預定工作項目

設 計 階 段				
項次	工作項目	預定開始時間	預定完成時間	備註
1.	細部設計第三階段書圖文件(核定)	113/10/15	115/01/13	114/06/02 提送細部設計第三階段書圖文件定案版 114/09/12 提送細設三階書圖及預算初步整合版 114/09/30 提送細設三階書圖及預算整合版 114/11/14 提送細設三階書圖及預算綜整版 114/12/10 提送細設三階書圖及預算綜整版修正 114/12/26 提送細設三階書圖及預算綜整版修正之修正書圖 115/01/13 提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算核定版 待文化局發放核定公文後，提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算核定版-紙本



設 計 階 段				
項次	工作項目	預定開始時間	預定完成時間	備註
2.	室內裝修許可	114/05/20	115/05/30	114/05/23 建築師公會審圖 114/06/05 建築師公會審圖 114/06/06 建築師公會審圖 配合細設三階核定，預定完成時間順延。 115/04/23 室內裝修申請文件用印

施 工 階 段				
項次	工作項目	預定開始時間	預定完成時間	備註
1	外牆泥作吊線及灰誌施作	115/02/01	115/05/25	
2	外牆防水工程施作	115/02/01	115/05/25	
3	泥作 3~4F 粉刷作業	115/02/05	115/05/25	
4	1~4F 油漆工程施作	115/01/15	115/05/25	
5	3~4F 消防排煙風管施作	115/02/01	115/05/25	
6	3~4F 冰水配管施作	115/02/01	115/05/25	
7	空調多聯系統配管	115/04/01	115/06/15	
8	消防管路配管及偵煙廣播系統配管線	115/04/01	115/06/15	



四、本月預定進度與實際進度之比較

設 計 階 段				
項次	工作項目	預定完成時間	實際完成時間	備註
1.	細部設計第三階段書圖文件之書圖核定版	115/01/13	115/01/13	114/12/31 第 12 月工程月會暨第 44 週專業技術協調會及 115/01/02 細部設計三階報告書及相關書圖(含預算及修正對照表)審查結果 待文化局發放核定公文後，提送「花蓮縣新建圖書館統包工程」細設三階書圖及預算核定版-紙本


施 工 階 段				
項次	工作項目	預定完成時間	實際完成時間	備註
1				
2				
3				



五、本月人員出勤月報表

設計階段				
項次	姓名	職稱	工作時數	分工內容
1	林洲民	專案負責人	20HRS	工作執行督導(含內部會議)、設計方向決定、業主會議及顧問協調
2	林嘉聰	計畫主持人	80HRS	工作執行督導(含內部會議)、設計發展諮詢
3	林靜雯	專案設計經理	160HRS	工作執行督導(含內部會議)、設計發展諮詢
4	葉真伶	設計人員	8HRS	設計發展、討論&圖說繪製、設計簡報製作
5	黃玠儒	設計師	16HRS	平面配置繪製、空間&面積需求檢核
6	陳文秀	設計師	16HRS	平面配置繪製、建築面積計算
7	黃義雄	設計師	8HRS	建築視覺模擬圖
8	鄭家喬	行政人員	2HRS	合約、送審文件製作
施工階段				
1.	方政雄	工地主任	242HRS	工進安排、施工督導、配合業主需求
2.	彭彥宇	機電品管人員	218.5HRS	機電相關施工作業之進度安排與設計圖說整合事宜
3.	黃亮媛	品管人員	168HRS	工進安排、品管計畫之品管業務執行、配合業主需求
4.	黃馨瑩	職安管理員	168HRS	工進安排及討論、配合業主需求；擬訂規劃及推動安全衛生管理事項，並執行工地安全衛生設施之設置及維護。督導協力廠商執行各項安全衛生管理事項
5.	林慧茹	職安人員	189HRS	工進安排及討論、配合業主需求；擬訂規劃及推動安全衛生管理事項，並執行工地安全衛生設施之設置及維護。督導協力廠商執行各項安全衛生管理事項
6.	陳常致	職安人員	193.5HRS	工進安排及討論、配合業主需求；擬訂規劃及推動安全衛生管理事項，並執行工地安全衛生設施之設置及維護。督導協力廠商執行各項安全衛生管理事項
7.	呂尚宏	工程師	192.5HRS	工進安排及討論、配合業主需求
8.	李鵬騰	工程師	168HRS	工進安排及討論、配合業主需求
9.	李呂語絃	行政人員	150HRS	對內外窗口、收發文、內部檔案管理、協助相關單位及施工商之聯繫
10.	戴耘芸	會計人員	197HRS	內部基本帳務處理、財務審核、估驗計價、廠商請款
		總工時合計	2964.5HRS	

註：上表不含本團隊專業顧問群之工作時數及內容。



六、人力執行計畫表(含未來兩個月之人員使用計畫)

設計階段									施工階段										合計 (HRS)	
項次	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
參與計畫人員	專案負責人	計畫主持人	專案設計經理	設計人員	設計師	設計師	設計師	行政人員	工地主任	機電品管	土建品管	機安管理人員	機安業務主管	機安業務主管	工程師助理	工程師助理	會計人員	行政人員		
	林淵民	林嘉顯	林靜雯	葉真伶	黃鈞儒	陳文秀	黃煥雄	鄭家喬	方政雄	彭彥宇	黃亮燦	黃馨瑩	林慧茹	陳常致	呂尚宏	李曉騰	歐煥芸	李昌緒		
2022	10	30	70	80	70	70	70	60	80									880		
	11	70	140	140	140	140	140	140	60									1560		
	12	70	140	140	130	130	130	130	60									1530		
2023	1	40	104	104	90	90	90	90	30									1008		
	2	60	140	140	120	120	120	120	50									1390		
	3	70	140	140	130	130	130	130	60									1390		
	4	55	100	110	100	100	100	100	50									1075		
	5	60	120	120	100	100	100	100	50									1120		
	6	65	120	120	110	110	110	110	60									1215		
	7	60	140	140	130	120	120	120	60									1330		
	8	60	150	150	120	130	120	120	50									1670		
	9	50	140	140	120	120	120	120	50									2090		
	10	50	140	140	120	140	140	140	60									2160		
	11	50	140	140	120	120	120	120	50									2026		
	12	70	150	150	100	130	100	100	60									1920		
2024	1	50	140	160	110	100	80	80	60					80				1940		
	2	20	100	70	70	80	80	70	40					168				1332		
	3	50	140	160	110	100	40	40	60					200				2676		
	4	40	140	160	80	160	40	40	30					200				3158		
	5	40	140	160	40	160	40	40	30					200				2866		
	6	20	70	160	20	160	0	40	30					192				2724		
	7	20	70	160	20	160	0	40	30					208				2560		
	8	20	70	160	20	120	0	20	30					216			176	2812		
	9	20	60	160	20	80	0	20	20					184			172	3060		
	10	20	60	160	10	80	0	0	10	72				168			112	1858		
	11	15	50	140	10	40	0	0	10	207				200			40	192	1934	
	12	15	50	140	10	40	0	0	10	250.5				202.5			183.5	177	1900	
2025	1	10	40	105	5	30	0	0	5	210	210			172.5			169	141	2058	
	2	10	40	80	5	80	0	0	5	193	193			162.5			172	172.5	1937.5	
	3	10	20	140	10	100	0	60	5	250.5	250.5			132			193.5	245.5	2591.5	
	4	10	50	140	10	70	0	0	5	242	242			0			244.5	245.5	2027	
	5	10	50	160	10	100	0	0	5	255	255			177.5	82.5		214.5	217.5	2461.5	
	6	5	50	160	10	40	0	0	5	215	215			185	48		186	171.5	1900.5	
	7	5	50	160	10	40	0	0	5	208	208			208	0		196	172	1740	
	8	60	120	160	80	120	30	60	10	193	193			164	112	144	112	142	2449	
	9	30	120	160	100	120	60	60	10	172	172			160.5	192	176	152	195.5	177	2412
	10	30	120	160	80	120	60	60	10	190	190			176.5	184	193	184	179.5	170.5	2326.5
	11	30	80	160	120	120	60	60	10	193	193	184	72	184	192	188.5	176	198	194.5	2415
	12	30	80	160	120	120	60	60	10	214	214	192	192	178.5	201.5	203.5	192	202.5	212.5	2642.5
2026	1	30	80	160	60	60	20	20	2	213	213	200	200	176	201.5	200.5	160	193.5	175	3325
	2	20	40	96	8	16	16	8	2	140	125.5	120	120	96	112.5	112	104	137	133	2230.5
	3	20	80	160	8	16	16	8	2	250	207	200	200	188.5	200	200	200	190	214	3534
	4	20	80	160	8	16	16	8	2	242	218.5	168	168	189	193.5	192.5	168	197	150	2964.5
	5	10	50	160	10	100	0	0	5	255	255	200	200	200	200	200	200	160	160	3289.5
	6	5	50	160	10	40	0	0	5	215	215	192	192	192	192	192	192	168	168	2798
合計	1430	3844	5489	2780	4090	2260	2450	1275	2535.5	3065	376	264	1434	3497.5	905	816	2571.5	3091	78145	



七、人員之動員計畫與實際動員狀況之比較

項次	月份	預定工作 總工時	實際工作 總工時	正負值
1	111/10 月		880HRS	
2	111/11 月	1580HRS	1560HRS	-20HRS
3	111/12 月	1580HRS	1520 HRS	-60 HRS
4	112/ 01 月	980HRS	1008 HRS	+28 HRS
5	112/ 02 月	1410HRS	1390 HRS	-20 HRS
6	112/ 03 月	1390HRS	1390 HRS	0 HRS
7	112/ 04 月	1090HRS	1075 HRS	-15 HRS
8	112/ 05 月	1090HRS	1120 HRS	+30 HRS
9	112/ 06 月	1200HRS	1215 HRS	+15HRS
10	112/ 07 月	1300HRS	1330 HRS	+30HRS
11	112/ 08 月	1340HRS	1350 HRS	+10HRS
12	112/ 09 月	1950HRS	2090 HRS	+140HRS
13	112/ 10 月	1970HRS	2160 HRS	+190HRS
14	112/ 11 月	2170HRS	2026HRS	-144HRS
15	112/ 12 月	2130HRS	1920HRS	-210HRS
16	113/ 01 月	1598HRS	1940HRS	+342HRS
17	113/ 02 月	1172HRS	1332HRS	+160HRS
18	113/ 03 月	2756HRS	2676HRS	-80HRS
19	113/ 04 月	2760HRS	3158HRS	+398HRS
20	113/ 05 月	2762HRS	2866HRS	+104HRS
21	113/ 06 月	2760HRS	2724HRS	-36HRS
22	113/ 07 月	2756HRS	2560HRS	-196HRS
23	113/ 08 月	2808HRS	2812HRS	+4 HRS
24	113/ 09 月	2716HRS	3060HRS	+344HRS
25	113/ 10 月	2716HRS	1858 HRS	-858HRS
26	113/11 月	1844HRS	1934HRS	+90 HRS
27	113/12 月	1992HRS	2136.5HRS	+144.5HRS



項次	月份	預定工作 總工時	實際工作 總工時	正負值
28	114/01 月	1992HRS	1848HRS	-144HRS
29	114/02 月	1992HRS	1744.5HRS	-247.5HRS
30	114/03 月	2216HRS	2341HRS	+125HRS
31	114/04 月	2016HRS	1785HRS	-231HRS
32	114/05 月	2000HRS	2206.5HRS	+206.5HRS
33	114/06 月	1968HRS	1685.5HRS	-282.5HRS
34	114/07 月	1616HRS	1532HRS	-84HRS
35	114/08 月	1616HRS	2256HRS	+640HRS
36	114/09 月	2016HRS	2240HRS	+224HRS
37	114/10 月	2072HRS	2136.5HRS	+64.5HRS
38	114/11 月	1984HRS	2222HRS	+238HRS
39	114/12 月	2408HRS	2428.5HRS	+20.5HRS
40	115/01 月	3206.5HRS	3112HRS	-94.5HRS
41	115/02 月	2271.5HRS	2230.5HRS	-41HRS
42	115/03 月	3322HRS	3534HRS	+212HRS
43	115/04 月	3009HRS	2964.5HRS	-44.5HRS
44	115/05 月	3289.5HRS	HRS	HRS
45	115/06 月	2798HRS	HRS	HRS

聚全營造股份有限公司

仲觀聯合建築師事務所


31



八、重要期程管控

1. 經費支用期程管控

項次	管控事項	管控現況	後續管控方式
1.	112 年底前執行完成申請建築執照(撥付設計費累計 75% 約 1,800 萬)	建築執照已於 112/10/16 領取,但綠建築、智慧建築候選證書取得時程為 113/3/1	已完成預算執行
2.	112 年底前執行完成申請工程開工(預付款工程經費 20% 約 7,800 萬)	目前依契約排定,開工時程為 2023/12 月,尚符合 112 年底前執行完成申請之期程	已完成預算執行
3.	112 年底前執行完成申請既有建物拆除(580 萬)	目前依契約排定,完成既有建物拆除時程為 2023/11/03,尚符合 112 年底前執行完成申請之期程	已完成預算執行
4.	112 年底前執行完成申請假設及開挖工程(2,900 萬)	目前依契約排定,完成既有建物假設及開挖工程時程為 113/2/2,無法於 112 年底前執行完成申請	納入工程預付款,已完成預算執行
5.	新建工程第 1 次估驗計價(8,583 萬 8,115 元)	依契約第五條第(一)項第 3 款辦理第 1 次估驗計價,於 113/08/21 提送,113/10/07 補充文件重新提送	113.11.05 蓮文行字第 1130013925 號 -業主同意核定
6.	新建工程第 2 次估驗計價(6,091 萬 9,082 元)	依契約第五條第(一)項第 3 款辦理第 2 次估驗計價,於 113/12/26 提送	114.01.03 蓮文行第 1130017221 號 -業主同意核定
7.	新建工程第 3 次估驗計價(5,785 萬 8,084 元)	依契約第五條第(一)項第 3 款辦理第 3 次估驗計價,於 114/07/03 重新提送	114.07.21 蓮文行第 1140007904 號 -業主同意核定
8.	新建工程第 4 次估驗計價(3,266 萬 6,802 元)	依契約第五條第(一)項第 3 款辦理第 4 次估驗計價,於 114/10/16 重新提送	114.12.12 蓮文行字第 1140012408 號 -業主同意核定
9.	新建工程第 5 次估驗計價(4,002 萬 4,006 元)	依契約第五條第(一)項第 3 款辦理第 5 次估驗計價,於 114/12/10 提送	114.12.22 蓮文行字第 1140014720 號 -業主同意核定
10.	新建工程第 6 次估驗計價(2,348 萬 2,243 元)	依契約第五條第(一)項第 3 款辦理第 6 次估驗計價,於 115/01/30 提送	



項次	管控事項	管控現況	後續管控方式
11.	新建工程第 7 次估驗計價 (1,020 萬 4,491 元)	依契約第五條第(一)項第 3 款辦理第 7 次估驗計價，於 115/04/14 重新提 送	審查中



2. 建築工程開工前之重要工作期程管控

項次	管控事項	管控現況	後續管控方式
1	候選綠建築&智慧建築審查	■ 已依規定於 1 樓板勘驗前完成審查	

備註：上表各項工作期程，後續將依實際狀況滾動調整。



九、相關問題之已處理或預定處理方式

十、履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度之解決措施及趕工計畫

※截止 115.04.30 進度：預計 64.26%，實際 62.34%，落後 1.92%。



